

Sachstand Bahnhof Erftstadt –Arbeits- und Prozessabläufe

Datum	Maßnahme	Stand der Umsetzung / Prozessablauf	Stand der Förderung
September 2016	Abschluss Rohbauarbeiten der Hochbauten		
Oktober 2016	Fertigstellung Tiefbauarbeiten im Bereich Bahnhofsvorplatz und Zufahrtstraße inklusive Aufbau des Mobiliars (Fahrradständer, Bänke, Papierkörbe)		
November 2016	Beendigung der Tiefbauarbeiten in der Rampe zur Heidebroichstraße, somit sind bis auf die Anarbeitungsarbeiten an den Hochbauten alle Tiefbauarbeiten des 1. Bauabschnittes angeschlossen.	Fertigstellung der Tiefbauarbeiten des 1. Bauabschnittes (Ausnahme: Anarbeitungsarbeiten an den Hochbauten, welche erst nach Fertigstellung der Außengewerke möglich ist)	
November 2016	Veröffentlichung der Ausschreibung für die Bushaltestellenüberdachung durch das Büro HJP Aachen		
November 2016	Beginn der Stahlbauarbeiten für den Kiosk und die Fahrradabstellanlage		
November / Dezember 2016	Beginn Ausbaugewerke für den Kiosk	Fertigstellung Fensterarbeiten Beginn Elektro-, Heizung- u. Sanitärarbeiten	
Januar 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabe Stahlbauarbeiten ZOB Überdachung • Weiterführung Ausbaugewerke 	Beginn Putz- und Trockenbauarbeiten	
Januar 2017	Ausschreibung / Vergabe, Beton- und Tiefbauarbeiten ZOB		
Januar / Februar 2017	Beginn Stahlbauarbeiten Fassadenverkleidung Kiosk / Fahrradparkhaus		

März 2017	ZOB Überdachung	Rohbauarbeiten Fundamente	
März / April 2017	Innenausbau	Trockenbau-, Maler- und Fliesenarbeiten	
April 2017	ZOB Überdachung	Aufmaß Stahlbauarbeiten	
Juli 2017	ZOB Überdachung	Beginn Stahlbauarbeiten	
Juli 2017	Fahrradparkanlage	Fertigstellung und Inbetriebnahme Fahrradparkanlage	
Juli 2017	Beauftragung Tiefbauarbeiten zum Ausbau der P&R Parkplätze Nord und Süd	Beginn ca. 36 KW	
August 2017	Kiosk und öffentliches WC	Fertigstellung	
August 2017	ZOB Überdachung	Glaseindeckung	
August 2017	Veröffentlichung der Ausschreibung zur Erstellung des Kreisverkehrs Schlunkweg/ Bahnhofstr.	Submissionstermin 31.08.2017	
ca. KW 35 2017	ZOB Überdachung	geplante Fertigstellung	