

Beschluss

aus der Niederschrift über die 15. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Merzenich vom 06.10.2016.

Öffentliche Sitzung

Mitteilungen der Verwaltung

11.4 Sachstand der Baumaßnahme in der Dürener Straße / Lindenstraße
M64/2016

Eine Anfrage der SPD-Fraktion in der Bauausschusssitzung am 29.09.2016 wurde vom Bürgermeister per Mail am 30.09.2016 an die Fraktionsvorsitzenden dahingehend beantwortet, dass die Baustelle Ende der 40.KW abgeschlossen sein soll.

Die Firma Lück & Wahlen hat nunmehr die Fertigstellung der Arbeiten für die 42. KW angekündigt. Da einige Geschäfte (Metzgerei, Frisör, Bäckerei) an der Wasser- bzw. Gasleitung angeschlossen sind, kann die Absperrung (Neuanbindung) sinnvollerweise nur montags und in Absprache mit den betroffenen Anliegern erfolgen. Folgende Termine sind vereinbart:

- Anbindung Wasser am 10.10.2016
- Anbindung Gas am 11.10.2016
- Ab dem 12.10.2016 Fortgang der Tiefbauarbeiten
- Fertigstellung der Maßnahme Ende der 42.KW (21.10.2016)