

Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €)						Stand: 31.03.2008	
Objekt	Auftragssachkonto	bereitgestellte Mittel	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel ausreichend?
Bezeichnung	Mittel	€	€	€	€		
Rathäuser							
M01260000 7851000							
Vermögenswirksame Erneuerungen Rathäuser	248.000,00	179.781,00	42.047,15	26.171,85		Elektro-, Lüftungs- und Deckenarbeiten im Ratssaal sind abgeschlossen (Schlussrechnung für die Lüftungsanlage ist wegen eines Rechtsstreits noch nicht bezahlt). Die Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.	ja
Albert-Schweitzer-Schule							
M21161020 7851000							
Baukosten Offene Ganztagschule	418.000,00	379.517,70	35.713,22	2.769,08		Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlen allerdings noch Schlussrechnungen.	ja
Brigidaschule							
M21172040 7851040							
Baukosten Offene Ganztagschule	553.900,00	15.290,82	394.006,70	144.602,48		Der Bauantrag ist eingereicht, Fertigstellung im Nov. 2008	ja
Goetheschule							
M21163010 7851000							
Verbesserungen Goetheschule	291.500,00	287.405,93	3.000,00	1.094,07		Es sind nur noch Bodenbelagsarbeiten im Türbereich durchzuführen.	ja
M21173030 7851030							
Baukosten Offene Ganztagschule	871.400,00	21.712,02	677.601,85	172.086,13		Der Bauantrag ist eingereicht, Fertigstellung im Nov. 2008	ja
Johannes-Gutenberg-Schule							
M21174020 7851020							
Baukosten Offene Ganztagschule	898.600,00	66.474,54	641.582,48	190.542,98		Der Bauantrag ist eingereicht, Fertigstellung im Nov. 2008	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Lessingschule							
	M21165030 7851000						
	Erweiterung Lessingschule (Offene Ganztagschule)	370.000,00	231.319,29	43.112,01	95.568,70	Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen.	ja
Rheinschule							
	M21106060 7851060						
	Neubau	5.800.000,00	0,00	50.997,45	5.749.002,55	Der Planungswettbewerb für den Neubau läuft zur Zeit.	ja
Schillerschule							
	M21177030 7851030						
	Baukosten Offene Ganztagschule	506.000,00	90.612,75	31,49	415.355,76	Mit dem Bau wird in den Sommerferien 2008 begonnen.	Kostenermittlung läuft
Hauptschule							
	M21270020 7851020						
	Errichtung eines Gebäudes zur Umwandlung in eine gebundene Ganztagschule	3.125.000,00	1.972.743,63	1.001.117,00	151.139,37	Aufgrund eines Wasserschadens ist es zu einer Verzögerung im Bauablauf gekommen. Fertigstellungstermin ist nunmehr August 2008.	ja
Schulzentrum							
	M21870020 7853000						
	Schulhofgestaltung	200.000,00	5.912,29	17.736,84	176.350,87	100.000 € wurden bei den Haushaltsberatungen mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe kann nur durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umweltschutz erfolgen. Beauftragt wurden die Planungsleistungen im 1. Quartal. Die Bauarbeiten mit 76.000 € sollen im 2. Quartal ausgeschrieben und im 3. Quartal ausgeführt werden.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Mehrzweckhalle Urfeld							
	M21166020 7851020						
	Schulsporthalle Urfeld	2.446.000,00	2.420.197,87	22.925,17	2.876,96	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Wegen eines Rechtsstreits liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
Verkehrsflächen							
	M54170250 7852250						
	Neugestaltung der Fußgängerzone	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden.	ja
	M54170290 7852290						
	Umbau Bahnhofsbereich	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden.	ja
	M54160390 7852390						
	Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300	360.000,00	5.674,99	9.941,73	344.383,28	Mittel stehen für den ersten Abschnitt zur Verfügung. Die Maßnahme wurde dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umweltschutz am 16.01.2008 vorgestellt. Die für den ersten Abschnitt benötigten zusätzlichen Flächen wurden erworben. Die Vergabe der Maßnahme ist in Vorbereitung, der Baubeginn ist im August 2008 (nach den Sommerferien) vorgesehen.	ja
	M54170601 7852601						
	Brücke Hessenweg	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	Die Ausführungsplanung wird nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung beauftragt. Nach der Zustimmung zur Ausführungsplanung soll die Maßnahme realisiert werden.	ja

Objekt						
Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
	€	€	€	€		
Regionale 2010						
M01270010 7821010						
Sanierung Innenstadt	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	Derzeit werden weitere Planungsmaßnahmen zur Konkretisierung der Projekte im Rahmen der Regionale 2010 vorbereitet. Zudem sind die Maßnahmen Gegenstand der Städtebauförderung, so dass zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen derzeit noch keine Aussagen getroffen werden können.	ja
M01270030 7821030						
Leitprojekt: Chemtech	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		ja
M55170040 7852040						
Neugestaltung Rheinufer	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		ja