

Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €)					Stand:	02.12.2009
Objekt						
Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
	€	€	€	€		
Albert-Schweitzer-Schule						
M21161020 7851000						
Baukosten Offene Ganztagschule	521.757,00	494.731,30	2.525,70	24.500,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlen allerdings noch Schlussrechnungen.	ja
Brigidaschule						
M21162010 7851000						
Verbesserungen Brigidaschule	1.855.000,00	272.754,96	582.272,74	999.972,30	Mit der energetischen Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde in den Sommerferien 2009 begonnen. Die Maßnahme soll im April 2010 abgeschlossen sein.	ja
M21172040 7851040						
Baukosten Offene Ganztagschule	473.900,00	447.682,23	3.521,97	22.695,80	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor und es sind noch Arbeiten im Außenbereich erforderlich.	ja
Goetheschule						
M21163010 7851000						
Verbesserungen Goetheschule	1.521.000,00	554.177,58	893.656,83	73.165,59	Mit der energetischen Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde in den Sommerferien 2009 begonnen. Die Maßnahme soll im März 2010 abgeschlossen sein.	ja
M21173030 7851030						
Baukosten Offene Ganztagschule	871.400,00	834.605,74	0,00	36.794,26	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Außerdem fehlt noch die Einrichtung der Verteilküche inklusive sämtlicher Anschlüsse.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Johannes-Gutenberg-Schule							
	M21174020 7851020						
	Baukosten Offene Ganztagschule	794.050,00	781.457,14	0,00	12.592,86	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
Lessingschule							
	M21165030 7851000						
	Erweiterung Lessingschule (Offene Ganztagschule)	303.342,88	277.104,23	3.429,25	22.809,40	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
Rheinschule							
	M21106060 7851060						
	Neubau	2.445.787,85	1.564.257,95	661.679,29	219.850,61	Die Rohbauarbeiten sind fast abgeschlossen, die Metallbau- und Zimmererarbeiten haben begonnen. Fertigstellung soll im Sommer 2010 sein.	ja
Schillerschule							
	M21177030 7851030						
	Baukosten Offene Ganztagschule	1.200.813,37	1.143.080,81	17.342,54	40.390,02	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Außerdem sind noch einige Abschlussarbeiten durchzuführen.	ja
Hauptschule							
	M21270020 7851020						
	Errichtung eines Gebäudes zur Umwandlung in eine gebundene Ganztagschule	3.165.000,00	3.002.605,82	137.313,68	25.080,50	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Schulzentrum							
	M21870020 7853000						
	Schulhofgestaltung	249.626,15	172.084,75	2.216,79	75.324,61	Die Arbeiten sind im 4. Quartal 2008 durchgeführt worden, die Schlussrechnung liegt derzeit noch nicht vor, obwohl sie bereits mehrfach angemahnt wurden.	ja
Verkehrsflächen							
	M54170250 7852250						
	Neugestaltung der Fußgängerzone	200.000,00	25.925,83	0,00	174.074,17	Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden. Der Beschluss des Fachausschusses (ASU) steht noch aus. *)	ja
	M54170290 7852290						
	Umbau Bahnhofsbereich	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden. Der Beschluss des Fachausschusses (ASU) steht noch aus. *)	ja
	M54170390 7852390						
	Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300	136.737,15	19.981,49	4.907,94	111.847,72	Die Maßnahme ist von der Haushaltssperre betroffen. Sie soll nunmehr dann ausgeführt werden, wenn der Landesbetrieb Straßen NRW die Umgestaltung der L300 durchführt.	ja
	M54170601 7852601						
	Brücke Hessenweg	225.000,00	2.082,50	35.140,00	187.777,50	Der Ingenieurauftrag für die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen ist erteilt. Die Ausschreibung/Vergabe ist für Frühjahr 2010 vorgesehen.	ja
	M54100850 7852850						
	Verlängerung Stichstraße Vorgebirgsstraße und Parkplätze	250.000,00	146.986,41	21.300,00	81.713,59	Der Straßenbau wurde Ende März 2009 abgeschlossen. Noch ausstehende Pflanzarbeiten sind für die aktuelle Pflanzperiode beauftragt.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Regionale 2010							
	M01270010 7821010						
	Sanierung Innenstadt	629.000,00	268.457,35	0,00	360.542,65	Die Kaufabwicklung für den Bahnhof ist abgeschlossen, Besitzübergang war am 01.05.2009. Die restlichen Mittel sind für die weitere Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes vorgesehen. *)	ja
	M55170040 7852040						
	Neugestaltung Rheinufer	2.143.000,00	174.574,54	201.661,77	1.766.763,69	Derzeit läuft die Erarbeitung der Leistungsphase 3 HOAI sowie die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für die Neugestaltung des Rheinufers. Zudem sind die Maßnahmen Gegenstand der Städtebauförderung, so dass zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen derzeit noch keine genauen Aussagen getroffen werden können. Seitens des Fachausschusses (ASU) stehen noch Beschlüsse zur weiteren Planung aus. *)	ja
	M01270030 7821030						
	Leitprojekt: Chemtech	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Die Haushaltsmittel werden abgesetzt.	ja
Bemerkung:							
*)	Die Maßnahmen sind abhängig sowohl von der Beschlussfassung des Rates über die Dringlichkeitslisten für die Investitionstätigkeit als auch ihrer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.						