

Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €)						Stand:	30.11.2010
Objekt	Auftragssachkonto	bereitgestellte Mittel	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel ausreichend?
	Bezeichnung	€	€	€	€		
Neues Rathaus							
	M01200020 7853020						
	Bau EDV-Sicherheitszelle	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Für diese Maßnahme wurde von der Aufsicht keine Kreditermächtigung erteilt. Somit kann sie nicht begonnen werden. *)	--
Albert-Schweitzer-Schule							
	M21161020 7851000						
	Baukosten Offene Ganztagschule	497.433,80	496.068,10	1.365,70	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt allerdings noch eine Schlussrechnung.	ja
Brigidaschule							
	M21162010 7851000						
	Verbesserungen Brigidaschule	2.126.550,98	1.782.731,43	336.365,20	7.454,35	Mit der energetischen Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde in den Sommerferien 2009 begonnen. Die Klassenräume stehen wieder zur Verfügung. Die Fassade wurde fertiggestellt. Es sind noch kleinere Leistungen zu erbringen. Schlussrechnungen stehen noch aus.	ja
	M21172040 7851040						
	Baukosten Offene Ganztagschule	454.251,03	454.251,03	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Goetheschule							
	M21163010 7851000						
	Verbesserungen Goetheschule	1.564.000,00	1.382.218,78	126.671,10	55.110,12	Mit der energetischen Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde in den Sommerferien 2009 begonnen. Die Klassenräume stehen wieder zur Verfügung. Es sind noch Leistungen zu erbringen. Schlussrechnungen stehen noch aus. Als zusätzliche Einnahme stehen 34.462,00 € als Fördermittel des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz für die Senkung des Kohlendioxidausstosses (CO2) zur Verfügung.	ja
	M21173030 7851030						
	Baukosten Offene Ganztagschule	871.400,00	836.176,54	35.223,46	0,00	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
Johannes-Gutenberg-Schule							
	M21174020 7851020						
	Baukosten Offene Ganztagschule	788.025,94	788.025,94	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	ja
Lessingschule							
	M21165030 7851000						
	Erweiterung Lessingschule (Offene Ganztagschule)	280.037,58	277.104,23	2.933,35	0,00	Das Objekt wird bereits genutzt. Schlussrechnung vom Architekten steht noch aus.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Rheinschule							
	M21106060 7851060						
	Neubau	5.721.304,05	4.932.558,19	736.219,73	52.526,13	Das Objekt wird bereits genutzt. Es sind noch einige Abschlussarbeiten durchzuführen. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
	M21106060 7831060						
	Inventarbeschaffung Neubau	470.243,80	461.620,51	4.304,80	4.318,49	Das Inventar ist vorhanden und wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
Schillerschule							
	M21177030 7851030						
	Baukosten Offene Ganztagschule	1.174.512,53	1.157.169,99	17.342,54	0,00	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
Hauptschule							
	M21270020 7851020						
	Errichtung eines Gebäudes zur Umwandlung in eine gebundene Ganztagschule	3.059.659,21	2.988.498,96	34.779,09	36.381,16	Das Objekt wird bereits genutzt. Es sind noch nicht alle Schlusszahlungen geleistet und Rechtsstreitigkeiten anhängig.	ja
Schulzentrum							
	M21870020 7853000						
	Schulhofgestaltung	177.065,81	177.065,81	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Verkehrsflächen							
	M54170390 7852390						
	Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300	420.564,59	53.808,93	4.907,94	361.847,72	Der Landesbetrieb Straßen NRW hatte nach eigener Aussage vor, im Herbst 2010 mit den Arbeiten zur Umgestaltung der Einmündung L300/Burgstraße zu beginnen. Der Planfeststellungsbeschluss ist derzeit in der Offenlegung und damit noch nicht rechtskräftig. Deshalb ist mit einem Baubeginn erst 2011 zu rechnen.	ja
	M54170400 7852400						
	Erschließung "Stadtquartier am Westring"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	In 2011 soll, in Abstimmung mit einem Kaufinteressenten, die Erarbeitung des notwendigen Bebauungsplans beginnen. In Abhängigkeit davon soll die Beauftragung der Erschließungsplanung erfolgen. *)	--
	M54170601 7852601						
	Brücke Hessenweg	223.297,36	113.207,10	27.908,67	82.181,59	Die Brücke wurde am 27.10.2010 fertig gestellt. Es fehlen noch Schlussrechnungen.	ja
	M54100850 7852850						
	Verlängerung Stichstraße Vorgebirgsstraße und Parkplätze	173.765,21	173.765,21	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Regionale 2010							
	M01200010 7851010					Die Kaufabwicklung für den Bahnhof ist abgeschlossen, Besitzübergang war am 01.05.2009.	
	Umbau Bahnhofsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00		ja
	M01270010 7821010					Die restlichen Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 abgesetzt. Der Umbau des Bahnhofsgebäudes ist für die Zeit nach 2013 vorgesehen.	
	Sanierung Innenstadt	268.718,56	268.718,56	0,00	0,00		ja
	M54170250 7852250						
	Neugestaltung der Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. und Bahnhofstr.	105.925,83	69.650,88	11.603,51	24.671,44	Mit Vertrag vom 3.7.2009 wurde das Büro Pesch+Partner mit der Planung für die gesamte Innenstadt beauftragt. In 2009 wurden erste Planungsleistungen erbracht und 2010 weitergeführt. Hinzu kommen ggf. flankierende Planungen. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist für die Zeit nach 2013 vorgesehen. Von den noch verfügbaren Mitteln wird noch ein Betrag i.H.v. 20.000 € benötigt. Die restlichen Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 abgesetzt. *) Diese Position ist planerisch gekoppelt an das ASK M54180530 7852530 Alfons-Müller-Platz.	ja
	M54170290 7852290						
	Umbau Bahnhofsbereich	125.487,72	15.487,72	25.845,12	84.154,88	Mit Vertrag vom 31.7.2009 wurde das Büro Reicher Haase mit der Planung für das Bahnhofsumfeld beauftragt. In 2009 wurden erste Planungsleistungen erbracht und 2010 weitergeführt. Hinzu kommen ggf. flankierende Aufträge (Repro, Vermessungen etc.). Die Umsetzung dieser Maßnahme ist für die Zeit nach 2013 vorgesehen. Für bereits erteilte Planungsaufträge werden 2010 Haushaltsmittel von 65.000 € benötigt. Die restlichen Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 abgesetzt. *)	ja

Objekt							
Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel	
Bezeichnung	Mittel					ausreichend?	
	€	€	€	€			
M54180530 7852530							
Fußgängerzone Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	siehe Ausführungen zu M54170250 7852250 - Neugestaltung der Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. und Bahnhofstr. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Zeit ab 2013 vorgesehen. *)	--	
M55170040 7852040							
Neugestaltung Rheinufer	2.437.700,00	290.905,19	130.005,23	2.016.789,58	Der Gesamtbedarf der Maßnahme (1. Bauabschnitt) wurde nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Köln auf 1.625.000 € beschränkt. Hierfür liegt eine 70%-ige Förderzusage vor. Die notwendigen Genehmigungen liegen vor, das Vergabeverfahren für die Baumaßnahmen ist eingeleitet. Erste vorbereitende Arbeiten laufen derzeit.	ja	
Bemerkung:							
*) Bei allen Maßnahmen ist weiterhin die Geschäftsanweisung des Kämmers zur Übergangswirtschaft zu beachten. Insbesondere ist der Beginn von Maßnahmen abhängig sowohl von der Genehmigung der Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht als auch von der Freigabe der Mittel durch den Kämmers.							