

Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €)					Stand:	04.03.2014
Objekt						
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
Allgemeine Gebäude						
M012-0004-0910302						
Umbau Haus Sonnenberg	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Die Mittel wurden mit dem Haushalt 2014 bereitgestellt.	ja
Brandschutz						
M126-0015-0910302						
Fahrzeughalle (zusätzlich)	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	Die Mittel wurden mit dem Haushalt 2013 bereitgestellt. **)	ja
M126-0016A-0910302						
Aufstockung Rettungsdiensthalle - Baukosten	295.000,00	7.023,86	45.928,95	242.047,19	Der Baubeginn ist auf März 2014 terminiert.	ja
Brigidaschule						
M202-0001-0910302						
Sanierung Brigidaschule	2.126.550,98	2.101.368,13	19.446,52	5.736,33	Die energetische Sanierung ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus. Die Eingangsüberdachung wird im April 2014 montiert.	ja
*) Im Haushaltsjahr 2009 wurden Haushaltsmittel von 1.685.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit um 121.902,01 € verstärkt. Im Jahr 2010 wurden weitere Mittel von 319.648,97 € zur Verfügung gestellt.						
Goetheschule						
M203-0001-0910302						
Sanierung Goetheschule	1.649.833,80	1.608.355,93	0,00	41.477,87	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.	ja
*) Die im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel von 1.521.000 € wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Jahr 2010 um 43.000 € und im Jahr 2011 um 85.833,80 € verstärkt.						
M203-0002-0320102						
Baukosten Offene Ganztagschule	871.400,00	861.400,00	0,00	10.000,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja

Objekt						
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
Lessingschule						
M205-0001-0320102						
Baukosten Offene Ganztagschule	280.037,58	277.104,23	0,00	2.933,35	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung vom Architekten steht noch aus.	ja
*) Von den im Jahr 2006 bereitgestellten Mitteln von 370.000 € wurde in 2007 ein Betrag von 66.657,12 € abgesetzt. In 2009 wurden Mittel in Höhe von 23.305,30 € auf ein anderes Investitionskonto übertragen.						
Rheinschule						
M206-0001A-0910302						
Neubau	6.004.544,21	5.892.090,49	0,00	112.453,72	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Arbeiten zur Mängelbeseitigung sind noch durchzuführen. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
*) Von den in 2007 und 2008 ursprünglich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 5.700.000 € wurde der noch nicht für die Planung verausgabte Betrag von 5.635.812,15 € abgesetzt. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurde die Maßnahme neu veranschlagt. Darüber hinaus wurden 2011 Mittel in Höhe von 25.000 € überplanmäßig und in Höhe von 38.000 € im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt. Im Umfang von 473.437,07 € wurden Mittel auf das Investitionskonto "Inventarbeschaffung" übertragen.						
M206-0001B-0910803						
Inventarbeschaffung Neubau	473.437,07	467.250,60	0,00	6.186,47	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Sicherheitseinbehalte sind noch offen, die Bürgschaften stehen noch aus.	ja
*) Die Mittel wurden zu Lasten des Investitionskontos "Neubau Rheinschule" bereitgestellt.						
Schillerschule						
M207-0002-0320102						
Baukosten Offene Ganztagschule	1.174.512,53	1.157.169,99	0,00	17.342,54	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch eine Schlussrechnung.	ja
*) Die im Jahr 2007 bereitgestellten Mittel von 506.000 € wurden im Jahr 2008 im Rahmen der gegenseitigen Deckung um 214.813,37 € verstärkt. Von den mit dem Haushaltsplan 2009 zusätzlich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 480.000 € wurde ein Betrag von 26.300,84 € auf das Investitionskonto "Verbesserung Brigidaschule" übertragen.						

Objekt						
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
Hauptschule						
M212-0001-0320202						
Baukosten Gebundene Ganztagsschule	3.059.659,21	2.996.848,96	0,00	62.810,25	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind noch Rechtsstreitigkeiten anhängig. Schlussrechnung vom Architekten steht noch aus.	ja
*) Von den ursprünglich bereitgestellten Mitteln von 3.125.000 € wurde ein Betrag von 65.340,79 € auf ein anderes Investitionskonto übertragen.						
Verkehrsflächen						
M541-0009A-0910402						
Umbau Bahnhofsbereich - Baukosten	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	Die Mittel wurden mit dem Haushalt 2014 bereitgestellt. **)	ja
M541-0010A-0910402						
Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300	952.826,49	57.649,38	895.177,11	0,00	Der Baubeginn war am 20.01.2014 und wird (witterungsbedingt) voraussichtlich Ende Mai 2014 abgeschlossen sein. Eventuell erforderliche Mehrkosten werden innerhalb des Bereichsbudgets ausgeglichen (endgültige Kosten können erst nach Prüfung der Schlussrechnung genannt werden).	ja
*) Für die Maßnahme sind erstmals in den Jahren 2001 und 2002 Mittel bereitgestellt und in geringem Umfang in Anspruch genommen worden. Im Jahr 2007 wurde die Maßnahme erneut veranschlagt, die Mittel in den Folgejahren allerdings wieder abgesetzt bzw. ein Teilbetrag von 4.907,94 € auf das Investitionskonto "Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk" übertragen. Im Jahr 2011 wurde die Maßnahme mit einem Ansatz von 326.000 € erneut veranschlagt. Im Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 436.900 € veranschlagt. Der Ansatz wurde 2013 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit um 140.044,56 € verstärkt.						
M541-0010B-0910703						
Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk	71.834,94	3.927,00	4.907,94	63.000,00	Die Submission für die Maschinen und elektrotechnische Ausrüstung des Pumpwerks war am 26.02.2014. Z.Zt. erfolgt die Prüfung der Angebote. Eventuell erforderliche Mehrkosten werden innerhalb des Bereichsbudgets ausgeglichen.	ja
*) Ein Betrag von 4.907,94 € wurde im Haushaltsjahr 2010 zu Lasten des Investitionskontos "Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L 300" bereitgestellt. Im Haushaltsplan 2011 wurden weitere Mittel von 63.000 € veranschlagt.						

Objekt						
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
M541-0011-0910402						
Westring, Stadtquartier	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Das Nutzungskonzept für das Plangebiet wird derzeit nochmals überprüft und erschließungstechnische Untersuchungen durchgeführt. Die Auswertung steht noch aus.	ja
*)	Im Haushaltsplan 2012 wurden weitere Mittel von 50.000 € veranschlagt.					
:gesamtperspektive Wesseling						
M541-0008-0910402						
1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Straße	1.172.586,19	98.710,30	12.389,70	1.061.486,19	Die Stadt Wesseling erhält keine Fördermittel für die Maßnahme aus dem Stadterneuerungsprogramm 2013 (STEP). Es wird in Kürze ein neuer Gesamtförderantrag für das STEP 2014 ff gestellt. Die Baumaßnahme verschiebt sich auf das Jahr 2015. **)	ja
*)	Von den in 2009 bereitgestellten Mitteln von 200.000 € wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 94.074,17 €, im Zuge des Jahresabschlusses 2010 weitere 24.671,44 € und im Zuge des Jahresabschlusses 2011 die restlichen 8.068,20 € abgesetzt. Im Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 1.099,400 € veranschlagt.					
M541-0046-0910402						
2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	961.900,00	0,00	0,00	961.900,00	Die Mittel wurden mit dem Haushalt 2014 bereitgestellt. **). Es wird in Kürze ein neuer Gesamtförderantrag für das STEP 2014 ff gestellt. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2015 vorgesehen.	ja
M551-0006-0910202						
1.BA: Ruttmanns Wiese	1.481.865,14	1.408.352,66	7.848,46	65.664,02	Die Fördermittel (70%) wurden vollständig abgerufen. Die Abnahme der Baumaßnahme inkl. des Plattenbandes an der Treppenoberkante ist erfolgt. Die Schlussrechnung ist abgerechnet. Die Gewährleistungsfrist der Baumaßnahme endet im Dezember 2015. Die Abrechnung kleinerer Restbeträge von Planungsleistungen steht noch aus.	ja
*)	2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst.					

Objekt						
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
M551-0007-0910202						
2.BA: Rheinsteg	2.584.091,96	2.294.429,71	29.187,03	260.475,22	Die Fördermittel (80%) wurden komplett abgerufen. Die Abnahme des Bauwerks hat im November 2012 stattgefunden. Die Teilschlussrechnung ist beglichen worden, die Schlussrechnung steht noch aus. Die Gewährleistungsfrist der Maßnahme endet im November 2017. Die Abrechnung kleinerer Restbeträge von Grünpflege- und Planungsleistungen steht noch aus.	ja
*) Das ursprüngliche Ausgabevolumen betrug 2.874.000 € bei einer Landeszuweisung von 90% und einem Eigenanteil in Höhe von 288.000 €. Das neue Finanzierungskonzept sieht Ausgaben von 2.500.000 € bei einem Eigenanteil von 500.000 € vor. 2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst.						
M551-0008-0910202						
3.BA: Rheinpark	1.809.042,90	1.568.125,70	62.216,02	178.701,18	Die Mittel wurden mit dem Haushalt 2012 bereitgestellt. Die noch verfügbaren Finanzmittel aus den Baulosen 1-3 Rheinufer-Neugestaltung sind zur Finanzierung des geplanten Wasserspiels und weiterer Maßnahmen (Geländer Kinderspielplatz, Geländer Fähranleger, weitere Bänke im Rheinpark) ausreichend. Die Ausschreibung des Wasserspiels ist in Vorbereitung, weitere noch ausstehende Arbeiten werden in Kürze durchgeführt.	ja
*) 2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst.						
Bemerkung:						
**) Bei allen Maßnahmen ist weiterhin die Geschäftsanweisung des Kämmerers zur Übergangswirtschaft zu beachten. Insbesondere ist der Beginn von Maßnahmen abhängig von der Freigabe der Mittel durch den Kämmerer.						