

Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €)					Stand:	31.05.2016
Objekt	bisher					
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
Allgemeine Gebäude						
M012-0004-0910302 **)						
Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	2.000.000,00	738.390,56	94.455,28	1.167.154,16	Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen. Das Gebäude kann im September 2016 bezogen werden.	ja
Brandschutz						
M126-0016A-0910302						
Aufstockung Rettungsdiensthalle - Baukosten	410.000,00	401.932,77	0,00	8.067,23	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.	ja
*) Im Haushaltsjahr 2012 wurden Haushaltsmittel von 295.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde 2014 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit um 115.000 € verstärkt.						
Brigidaschule						
M202-0001-0910302						
Sanierung Brigidaschule	2.126.550,98	2.120.266,88	0,00	6.284,10	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.	ja
*) Im Haushaltsjahr 2009 wurden Haushaltsmittel von 1.685.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit um 121.902,01 € verstärkt. Im Jahr 2010 wurden weitere Mittel von 319.648,97 € zur Verfügung gestellt.						
Goetheschule						
M203-0001-0910302						
Sanierung Goetheschule	1.649.833,80	1.613.546,17	0,00	36.287,63	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.	ja
*) Die im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel von 1.521.000 € wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Jahr 2010 um 43.000 € und im Jahr 2011 um 85.833,80 € verstärkt.						
M203-0002-0320102						
Baukosten Offene Ganztagschule	871.400,00	861.400,00	0,00	10.000,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.	ja

Objekt	bisher bereitgestellte Mittel *)	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel ausreichend?
Bezeichnung	€	€	€	€		
Johannes-Gutenberg-Schule						
M204-0005-0320102 (ehemals:M205-0001-0320102)						
Baukosten Offene Ganztagschule, Teil ehemalige Lessingschule	280.037,58	277.104,23	0,00	2.933,35	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung vom Architekten steht noch aus.	ja
*) Von den im Jahr 2006 bereitgestellten Mitteln von 370.000 € wurde in 2007 ein Betrag von 66.657,12 € abgesetzt. In 2009 wurden Mittel in Höhe von 23.305,30 € auf ein anderes Investitionskonto übertragen.						
Rheinschule						
M206-0001A-0320102						
Neubau	6.004.544,21	5.918.317,23	0,00	86.226,98	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mängel sind bis auf einen Mangel Sonnenschutz behoben. Die Schlußrechnungen der Ingenieure stehen noch aus.	ja
*) Von den in 2007 und 2008 ursprünglich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 5.700.000 € wurde der noch nicht für die Planung verausgabte Betrag von 5.635.812,15 € abgesetzt. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurde die Maßnahme neu veranschlagt. Darüber hinaus wurden 2011 Mittel in Höhe von 25.000 € überplanmäßig und in Höhe von 38.000 € im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt. Im Umfang von 473.437,07 € wurden Mittel auf das Investitionskonto "Inventarbeschaffung" übertragen.						
M206-0001B-0910803						
Inventarbeschaffung Neubau	467.250,60	467.250,60	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Sicherheitseinbehalte sind noch offen, die Bürgschaften stehen noch aus.	ja
*) Die Mittel wurden zu Lasten des Investitionskontos "Neubau Rheinschule" bereitgestellt.						
Schillerschule						
M207-0002-0320102						
Baukosten Offene Ganztagschule	1.174.512,53	1.157.169,99	0,00	17.342,54	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch eine Schlussrechnung.	ja
*) Die im Jahr 2007 bereitgestellten Mittel von 506.000 € wurden im Jahr 2008 im Rahmen der gegenseitigen Deckung um 214.813,37 € verstärkt. Von den mit dem Haushaltsplan 2009 zusätzlich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 480.000 € wurde ein Betrag von 26.300,84 € auf das Investitionskonto "Verbesserung Brigidaschule" übertragen.						

Objekt	bisher					
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
Hauptschule						
M212-0001-0320202						
Baukosten Gebundene Ganztagsschule	3.059.659,21	2.999.115,20	0,00	60.544,01	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung von Leistungsphase 9 - Fachingenieur steht noch aus!	ja
*) Von den ursprünglich bereitgestellten Mitteln von 3.125.000 € wurde ein Betrag von 65.340,79 € auf ein anderes Investitionskonto übertragen.						
Soziale Einrichtungen						
M-315-0001-0910302						
Bau Flüchtlingsunterkünfte	6.500.000,00	2.824,56	0,00	6.497.175,44	Für die Unterbringung von der Stadt zugewiesenen Flüchtlinge müssen zusätzliche Unterkünfte geschaffen werden. Geplant ist die Errichtung von 28 Häusern auf 4 Grundstücken.	ja
*) Für die Maßnahme sind erstmals im Nachtragshaushalt 2016 Mittel in Höhe von 6.500.000,00 € bereitgestellt worden. Der Bau zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird kreditfinanziert. Aufgenommen wird ein Förderdarlehen der NRW Bank.						
M541-0010A-0910402						
Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300	1.197.826,49	1.178.966,80	0,00	18.859,69	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	ja
*) Für die Maßnahme sind erstmals in den Jahren 2001 und 2002 Mittel bereitgestellt und in geringem Umfang in Anspruch genommen worden. Im Jahr 2007 wurde die Maßnahme erneut veranschlagt, die Mittel in den Folgejahren allerdings wieder abgesetzt bzw. ein Teilbetrag von 4.907,94 € auf das Investitionskonto "Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk" übertragen. Im Jahr 2011 wurde die Maßnahme mit einem Ansatz von 326.000 € erneut veranschlagt. Im Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 436.900 € veranschlagt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013 um 140.044,56 € und 2014 um 245.000 € verstärkt.						
M541-0010B-0910703						
Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk	117.498,35	116.806,97	691,38	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch die Schlussrechnung des Ingenieurs nach Ablauf der Gewährleistung.	ja
*) Ein Betrag von 4.907,94 € wurde im Haushaltsjahr 2010 zu Lasten des Investitionskontos "Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L 300" bereitgestellt. Im Haushaltsplan 2011 wurden weitere Mittel von 63.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2014 um 45.663,41 € verstärkt.						

Objekt	bisher					
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
M541-0011-0910402						
Westring, Stadtquartier	80.000,00	27.972,44	19.523,17	32.504,39	Die Bauleitplanverfahren für das Plangebiet "Westringquartier" werden in Kürze abgeschlossen (Ratsbeschlüsse vom 10.05.2016); nach Erhalt der Genehmigung der 56. FNP-Änderung durch die BR Köln können die Bauleitpläne wirksam werden bzw. in Kraft treten. Begleitend zur Erschließungsplanung des Vorhabenträgers sind ggfalls ergänzende Planungen zur externen Erschließung des Gebietes seitens der Stadt Wesseling zu erarbeiten.	ja
*) Im Haushaltsplan 2012 wurden weitere Mittel von 50.000 € veranschlagt. In 2014 wurden Mittel i.H.v. 20.000 € für die Planung des Umbaus im Bahnhofsbereich zur Verfügung gestellt.						
M541-0054-0910402 **)						
Um-/Ausbau Schulstraße	438.000,00	0,00	3.287,38	434.712,62	Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2016 geplant.	ja
:gesamtperspektive Wesseling						
Fußgängerzone:						
M541-0008-0910402						
1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Straße	1.172.586,19	1.084.749,34	74.198,35	13.638,50	Die Stadt Wesseling erhält Fördermittel für die Maßnahme aus dem Stadterneuerungsprogramm 2014 (STEP); der Förderbescheid liegt vor. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Sommer 2016 komplett abgeschlossen und danach schlussgerechnet. **)	ja
*) Von den in 2009 bereitgestellten Mitteln von 200.000 € wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 94.074,17 €, im Zuge des Jahresabschlusses 2010 weitere 24.671,44 € und im Zuge des Jahresabschlusses 2011 die restlichen 8.068,20 € abgesetzt. Im Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 1.099.400 € veranschlagt. Im Zuge der Resteübertragung nach 2014 wurde der Ansatz um den zu erwartenden Förderanteil von 879.400 € gesenkt. In 2015 wurde dieser Betrag jedoch im Zuge der Mittelübertragung wieder zur Verfügung gestellt.						
M541-0046-0910402						
2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.	961.900,00	592.253,45	123.040,00	246.606,55	Die Mittel wurden mit dem Haushalt 2014 bereitgestellt. **). Die Stadt Wesseling erhält Fördermittel aus dem STEP 2014. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Sommer 2016 komplett abgeschlossen und danach schlussgerechnet.	ja

Objekt	bisher bereitgestellte Mittel *)	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel ausreichend?
	€	€	€	€		
M541-0058-0910402 **)						
3.BA: Umgestaltung Westring	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebau- förderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.	ja
M541-0015-0910402 **)						
4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebau- förderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.	ja
<u>Bahnhofsbereich:</u>						
M012-0002-0910302 **)						
1.BA (B): Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude	140.100,00	37.445,22	2.052,75	100.602,03	Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebau- förderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.	ja
*) In 2014 wurden 20.000 € in Form einer Mittelübertragung bereitgestellt.						
M541-0009A-0910402 **)						
2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün - Baukosten	119.000,00	42.030,02	7.407,04	69.562,94	Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebau- förderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.	ja
*) In 2015 wurde der Ansatz um 11.100 € erhöht. Der HH-Rest in Höhe von 36.369,98 € wurde ins HH-Jahr 2015 übertragen.						
M541-0061-0910402 **)						
3.BA (B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebau- förderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.	ja
M541-0062-0910402 **)						
4.BA (B): Neugestaltung Bahnhofsplatz	198.000,00	49.815,40	106.654,70	41.529,90	Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebau- förderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.	ja

Objekt	bisher					
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
Rheinufer:						
M551-0006-0910202						
1.BA: Ruttmanns Wiese	1.416.201,12	1.414.340,40	1.380,36	480,36	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln fristgerecht zugestellt worden. Die noch verfügbaren Mittel resultieren aus der noch nicht abgerechneten LP 9 der Elektroplanung.	ja
*)	2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 65.664,02 € auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel verschoben.					
M551-0007-0910202						
2.BA: Rheinweg	2.394.249,64	2.375.317,64	18.932,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln fristgerecht zugestellt worden.	ja
*)	Das ursprüngliche Ausgabevolumen betrug 2.874.000 € bei einer Landeszuweisung von 90% und einem Eigenanteil in Höhe von 288.000 €. Das neue Finanzierungskonzept sieht Ausgaben von 2.500.000 € bei einem Eigenanteil von 500.000 € vor. 2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 150.000 € und in 2015 noch mal 14.842,32 € auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel verschoben. Aufgrund geringem Mittelabruf wurden 25.000 € nicht nach 2015 übertragen.					
M551-0008-0910202						
3.BA: Rheinpark	1.687.042,90	1.682.197,13	4.000,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln fristgerecht zugestellt worden.	ja
*)	2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 15.000 € auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel übertragen. Aufgrund geringem Mittelabruf wurden 107.000 € nicht nach 2016 übertragen. Der Rest i.H.v. 845,77 wurde nicht nach 2016 übertragen.					

Objekt	bisher					
Investitionskonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel *)					ausreichend?
	€	€	€	€		
M551-0009-0910202						
Wasserspiel Rheinpark	245.506,34	225.885,14	7.890,37	2.500,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln fristgerecht zugestellt worden. Die noch verfügbaren Mittel resultieren aus einem Sicherheitseinbehalt der Schlussrechnung der Fa. Grünbau GmbH aufgrund von Baumängeln. Die Firma hat kürzlich eine partielle Neuverfugung des Wasserspiels vorgenommen und die Mängel beseitigt.	ja
*) In 2014 wurden Mittel von insgesamt 230.664,02 € aus dem 1., 2. und 3. Bauabschnitt auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel übertragen und in 2015 noch mal 14.842,32 € vom 2. Bauabschnitt. Der Rest i.H.v. 9.230,83 € wurde nicht nach 2016 übertragen.						