

Aktuelle Baumaßnahmen in Schulen

Stand 2.11.2017

Schule	Baumaßnahme	Sachstand	Maßnahme
Campus Schulzentrum	Sanierungskonzept für den gesamten Campus	Die Erarbeitung des Sanierungskonzepts ist in Kürze abgeschlossen.	begonnen
Strukturierte Verkabelung	Verlegung von Glasfaserleitungen auf dem gesamten Campus und Verkabelung in allen Objekten	Mit der Maßnahme wurde begonnen. Siehe unten.	begonnen
Brandschutzkonzept	Der Auftrag zur Erstellung eines Brandschutzkonzepts für das ganze Schulzentrum ist erteilt. Erste Ergebnisse liegen vor.		erledigt
Zentraleinheit			
Sanierung der Küchen	Die Anforderungen an die Küchen wurde mit den Schulen abgestimmt. Die Böden, die Lüftung, die Kücheneinrichtung werden erneuert. Ebenso ist die feuchte Gebäudeaußenwand von außen und innen zu sanieren. Die Küchen in Schulen müssen dem Standard von Lehrküchen entsprechen.	Die Demontage der Küchen soll vor Weihnachten erfolgen.	begonnen
Zentraleinheit	Erneuerung der Elektrischen Anlagen	Der Auftrag an den Fachingenieur zur Erstellung der Planung ist erteilt.	begonnen
	Umbau UG, Vergrößerung des Raums 300/330	Abbruch einer Wand, Erneuerung Türen	erledigt.
	Erneuerung Werkraum / Holzwerkstatt	Neue Elektroinstallation, neuer Boden, neue Türen mit Schallschutzanforderung und Glasausschnitt	erledigt.
	Schaffung einer strukturierten Verkabelung / EDV	Einrichtung eines Serverraum im EG	erledigt.
		Einrichtung eines Serverraum im 1.OG, Bereich Medien	erledigt.
		Anbindung aller Räume an das Datennetzwerk	
		Schaffung von 5 EDV Schulungsräumen	erledigt.
Gymnasium	Erneuerung der Elektrischen Anlagen	Der Auftrag an den Fachingenieur zur Erstellung der Planung ist erteilt.	begonnen
	Schaffung einer strukturierten Verkabelung / EDV	Anbindung aller Räume an ein Datennetzwerk, Auftrag der Planung ist erteilt. Umsetzung später	begonnen
Realschule	Erneuerung der Elektrischen Anlagen	Der Auftrag an den Fachingenieur zur Erstellung der Planung ist erteilt.	begonnen
	Schaffung einer strukturierten Verkabelung / EDV	Anbindung aller Räume an ein Datennetzwerk. Ausführung begonnen, Fertigstellung September 2017	erledigt.
Hauptschule	Ertüchtigung des Brandschutzes und Erneuerung der	Die Aufträge sind erteilt. Mit der Umsetzung der Maß-	begonnen

	kompletten elektrischen Verkabelung.	nahme soll in Abstimmung mit dem in Arbeit befindlichen Sanierungskonzept begonnen werden.	
	Schaffung einer strukturierten Verkabelung / EDV	Anbindung aller Räume an ein Datennetzwerk. Planungsauftrag ist erteilt, Ausführung später.	begonnen
Fünffachsporthalle	Sanierung der Sporthallen 1-3 in drei Bauabschnitten Sanierung/Umbau/Erneuerung der Halle, der Nebenräume im Erdgeschoss und der Entwässerung. Sanierung der Hallen 4+5.	Die Hallen 1-3 sind fertig gestellt und in Benutzung. Mit dem Bauabschnitt 3+4 wird im November 2017 begonnen. Prognostizierte Fertigstellung vor den Sommerferien 2018.	begonnen
Johannes Gutenberg Schule			
OGS JGS	Die räumliche Erweiterung der Mensa wurde erforderlich. Hierfür sind 2 Räume zusammengelegt worden, zusätzlich wurden 2 WC Bereiche und ein Behinderten WC errichtet. Der Küchenbereich wurde ertüchtigt und die Lüftung erneuert.	Die Erweiterung der Mensa ist im Innenbereich abgeschlossen. Im Außenbereich wird eine zusätzliche Notausgangstreppe errichtet, ein Treppenaufzug angebracht und eine Überdachung der Betontreppe errichtet.	teelfertiggestellt
VHS	Umbau der VHS, Sanierung des Foyers, Sanierung der Klassenräume, Umbau des Untergeschosses zu EDV-Unterrichtsräumen, Ertüchtigung der Elektrotechnik, Einbau eines Behinderten WCs, Anpassung des Brandschutzes, Umbau der Schließung	Die VHS ist bezogen, der Aufzug und der neue Eingangsbereich werden sind wegen höherer Priorität anderer Baumaßnahmen zurückgestellt.	teelfertiggestellt
Goetheschule	Ertüchtigung der Aula für sportliche Aktivitäten	Mit der Kostenschätzung für erforderliche Maßnahmen wurde begonnen.	begonnen
	Ertüchtigung des Brandschutzes Teilsanierung Schulhof	Die erforderlichen Maßnahmen wurden beauftragt Planung ist fertig gestellt.	erledigt. begonnen
OGS Goetheschule	Die Holzkonstruktion des OGS Gebäudes wurde durch Nässe-einbrüche beschädigt. Die Schäden sind baulich zu sanieren.	In Begleitung eines Sachverständigen für Nässeschäden wird die Fassade freigelegt und die beschädigten Holz-teile ersetzt sowie die Feuchtesperre erneuert.	begonnen
Schillerschule			
	Erneuerung Spielgerät	Fertigstellung Ende November 2017.	begonnen
Sporthalle Schillerschule/ Albert-Schweizer Schule	Die Sanierung der Sporthalle einschließlich der Sanitäräume, Heizung und Elektroanlagen ist in Arbeit.	Geplanter Baubeginn April 2018.	begonnen
Rheinschule	Behebung des Schadens am Sonnenschutz	Die Steuerung des Sonnenschutzes erfolgt nach nicht nachvollziehbaren Regeln, die Schadensursache scheint gefunden, dies wird zur Zeit getestet.	begonnen
	Rückbau wassergebundene Fläche unter Vordach	ist Beauftragt, Ausführung bis 28.KW2017	erledigt
Brigidaschule			
	Sanierung Attika wg. Wassereinbruch in der Aula, Sanierung Teilsanierung Abwasserkanal	Teil der Aulawand wird noch gestrichen. Irrtümlich aufgenommen	erledigt enfällt

Erneuerung Spielgerät

Fertigstellung im November 2017

begonnen

OGS Brigidaschule

Die Holzkonstruktion des OGS Gebäudes wurde durch Nässe-
einbrüche beschädigt. Die Schäden sind baulich zu sanieren.

In Begleitung eines Sachverständigen für Nässeschäden
wird die Fassade freigelegt und die beschädigten Holz-
teile ersetzt sowie die Feuchtesperre erneuert.

erledigt.