



GEMEINDE
HÜRTGENWALD

Der Bürgermeister

Mitteilungsvorlage

Nr.: **23/2016**

Gremium: Schulausschuss

Termin: 28.04.2016

öffentlich

TOP- Nr.:

Abteilung: Abteilung 4

Sachbearbeiter: Herr Weyer

Aktenzeichen: 220.0

Datum: 11.02.2016

**Grundschulgebäude Vossenack;
hier: Umsetzung der notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Jahre 2016**

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss nimmt die Sachverhaltsdarstellung zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen ?

grds. Ja

**Sachkonto 521501 Gebäudeunterhaltung
insg. 123.000 € im Haushalt 2016, hiervon
115.000 € aus der Bildungspauschale**

Produkt:

90311 Grundschulen

Sachverhalt:

In der 3. Sitzung des Schulausschusses am 18.06.2015 in der Aula des Grundschulgebäudes in Vossenack wurde den Anwesenden das erarbeitete Brandschutzkonzept der Grundschule Vossenack durch den Fachingenieur Wendt, Büro Thormälen + Peuckert, ausführlich vorgestellt.

Zur Erfüllung des Brandschutzes sind brandschutztechnische Sicherungsmaßnahmen umzusetzen und in Teilen Baumaßnahmen durchzuführen. Im Einzelnen sind dies zum Beispiel:

| Maßnahme | Auszuführen im Jahr | Sachstand |
|---|---------------------|-----------|
| Selbstschließfunktion Tür vom Treppenraum zum Flur im OG des Altbaus herstellen | 2015 | Erledigt |

| Maßnahme | Auszuführen im Jahr | Sachstand |
|--|----------------------------|--|
| Entfernen von Brandlasten aus KG Altbau | 2015 | Erledigt |
| Entfernen von Brandlasten und des Töpferbrennofens in den Räumen 024 und 026 | 2015 | Erledigt |
| Schließen von Fensteröffnungen im Schacht des ehemaligen Luftschutzbunkers | 2015 | Erledigt |
| Verschluss von ehemaligen Lüftungskanälen zwischen KG und Turnhalle | 2015 | Erledigt |
| Schließen des Wanddurchbruchs zwischen Klassenraum und Umkleide | 2015 | Erledigt |
| | | |
| Errichtung Feuerschutztrennwand mit Brandschutztür zwischen Schulflur und Übergang Freibadbereich | 2016 | Umsetzung nach Genehmigung Haushalt 2016 |
| Errichtung von zwei Außentreppen zur Schaffung von zusätzlichen Fluchtmöglichkeiten (2. Rettungsweg) am Altbau und am Hauptgebäudeteil inklusive | 2016 | Umsetzung nach Genehmigung Haushalt 2016 |
| Ertüchtigung Kellerfenster zu Notausstiegsfenster | 2016 | Umsetzung nach Genehmigung Haushalt 2016 |
| Ergänzung Rettungswegkennzeichnung nach Abschluss der Baumaßnahmen 2016 | 2016 | Umsetzung nach Genehmigung Haushalt 2016 |

Weitere Maßnahmen sind bis Ende 2018 durchzuführen.

Die Verwaltung hat in den Haushalt 2016 bei Produkt 903113 „Grundschule Vossenack“ bei Sachkonto 521501 „Gebäudeunterhaltung“ einen Ansatz in Höhe von 123.000 € eingestellt. Aus diesem Ansatz sind die üblichen Unterhaltungsaufwendungen (jährlich ca. 8.000 €) und die notwendigen Brandschutzmaßnahmen des Jahres 2016 zu finanzieren.

Die Bauantragsunterlagen für die beiden Außentreppen wurden vom Ingenieurbüro Cornelissen+Partner, Nideggen, im Januar 2016 erarbeitet und liegen mittlerweile dem Bauordnungsamt zur Genehmigung vor. Dieser Mitteilung sind zwei Ansichten der beiden Außentreppen zur Information beigelegt.

Die Beteiligung der Schulleitung gem. § 76 Schulgesetz NRW hat stattgefunden, die Umsetzung der Maßnahmen wird befürwortet. Auf eine farbige Ausführung der Treppen (wie beispielhaft in blau dargestellt auf den beigelegten Anlagen) wird verzichtet.

Da der gemeindliche Haushalt 2016 derzeit noch nicht genehmigt ist, darf aus haushaltsrechtlichen Gründen noch nicht mit der Ausschreibung der in diesem Jahr durchzuführenden Baumaßnahmen begonnen werden. Sobald der Haushalt genehmigt ist, wird das Ingenieurbüro Cornelissen+Partner die Ausschreibung durchführen. Die beiden Treppen werden in verzinkter Ausführung ausgeschrieben, lokal ansässigen Metallbauern wird ein Ausschreibungsblankett übersandt. Es wird um Kenntnisnahme gebeten.

zu erwartende Auswirkungen auf den Haushalt:

grds. ja, siehe Sachverhaltsdarstellung.

Abwägung und Entscheidungsvorschlag:

Ohne, da Mitteilungsvorlage.

Gefertigt:

Mitzeichnung

(Sachbearbeiter) (Abteilungsleiter) (Abteilungsleiter beteil. Abt.) (Fachbereichsleiter) (Bürgermeister)