



	Beginn	Ende
Maßnahmen Stadt Erfurt		
Voraussichtlicher Bauablauf - Bahnhofsvorplatz		
1	Kanalbau Parkplatz Nord (Grubenweg)	Juli 2014 Okt. 2014
2	Endausbau Parkplatz Nord (in Teilabschnitten)	Sept. 2014 Dez. 2014
3	Erstellung prov. Busbahnhof	Juli 2014 Sept. 2014
	vorübergehende Nutzung prov. Busbahnhof als Parkplatz	Okt. 2014 Dez. 2014
	Betrieb prov. Busbahnhof	Jan. 2015 Aug. 2016
4	Aufstellung / Betrieb prov. Kiosk	Aug. 2015 Sept. 2016
5	Errichtung/Betrieb prov. Fahrradabstellanlage	Okt. 2015 Sept. 2016
6	Bau Kreisverkehr einschl. Straßenverbreiterung Schlunkweg / Bahnhofstraße	Nov. 2015 Mai 2016
7	Erdabtrag Bereich Bahnhofsvorplatz	Nov. 2015 Dez. 2015
8	Ausbau Bahnhofsvorplatz einschl. Busbahnhof	Jan. 2016 Aug. 2016
9	Bahnhofshochbauten (Bahnhofsgebäude / Kiosk und überdachte / gesicherte Fahrradabstellanlage)	Jan. 2016 Sept. 2016
10	Endausbau Parkplatz Süd (Schlunkweg)	Aug. 2016 Nov. 2016

Maßnahmen Deutsche Bahn AG

Voraussichtlicher Bauablauf - Bahnhofsumbau

A	Bau der Personenunterführung einschl. Treppe und Rampe auf Mittelbahnsteig	Febr. 2015 Aug. 2015
B	Neubau Außenbahnsteig - Gleis 1	Aug. 2015 Nov. 2015
C	Neubau Mittelbahnsteig - Gleis 2	Nov. 2015 Febr. 2016
D	Neubau Mittelbahnsteig - Gleis 3	Febr. 2016 Mai 2015

Hinweis:

Der Bauablaufplan für den Bahnhofsvorplatz und den Bahnhofsumbau gibt den Stand März 2014 wieder. Änderungen -auch größere Zeitverschiebungen- sind nicht auszuschließen.