

## Sachstand Bahnhof Erftstadt - Arbeits- und Prozessabläufe

<b>Datum</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Stand der Umsetzung / Prozessablauf</b>	<b>Stand der Förderung</b>
September 2016	Abschluss Rohbauarbeiten der Hochbauten		
Oktober 2016	Fertigstellung Tiefbauarbeiten im Bereich Bahnhofsvorplatz und Zufahrtstraße, inklusive Aufbau des Mobiliars (Fahrradständer, Bänke, Papierkörbe)		
November 2016	Beendigung der Tiefbauarbeiten in der Rampe zur Heidebroichstraße. somit sind bis auf die Anarbeitungsarbeiten an den Hochbauten alle Tiefbauarbeiten des 1. Bauabschnittes abgeschlossen.	Fertigstellung der Tiefbauarbeiten des 1. Bauabschnittes (Ausnahme: Anarbeitungsarbeiten an den Hochbauten, welche erst nach Fertigstellung der Aussengewerke möglich ist)	
November 2016	Veröffentlichung der Ausschreibung für die Baushaltestellenüberdachung durch das Büro HJP Aachen		
November 2016	Beginn der Stahlbauarbeiten für den Kiosk und die Fahrradabstellanlage		

