Objekt	Jahr	Maßnahme	Restbudget noch zu finanzieren	Budget WP Ansatz	S	Bemerkungen
	WP / gepl. Umsetzung					
S (1) (2) (3)		Stand der Umsetzung				
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist fertiggestellt.				
		Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Es wurden Planungs- bzw. Bauaufträge erteilt.				
		Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.				
Sportplatz Lechenich	2015	Neubau Sanitärgebäude	386.650 €	400.000 €	2	Die Förderzusage an den Verein wurde erteilt, Archäol. Gutachten liegt vor
Bahnhof Liblar	2014	Neubau Fahrradabstellanlage	50.000 €	410.000 €	1	fertig, Schlussrechnung fehlt
	2014	Neubau Kiosk	121.000 €	475.000 €	2	im Bau, Eröffnung September
	2017	Ausstattung Kiosk	7.300 €	30.000 €	2	"
Rathaus Lechenich	2014	Brandmeldeanlage	15.000 €	15.000 €	2	Ein Planungsauftrag wurde erteilt, Baubeginn September
	2017	Klimagerät Trauzimmer	0 €	7.000 €	2	Abgesetzt, aus denkmalgeschütztelev. Gründen nicht durchführbar
	2016	Erneuerung Schaltkästen (versenkbar)	0 €	35.000 €	1	fertig
Rathaus Liblar	2016	Umbau Laden EG und Möblierung	0 €	320.000 €	1	fertig
	2016	Klimatisierung Raum 309	0 €	5.000 €	1	fertig
	2016 / 2017	Gestaltung/Möblierung Sitzungssäle und Foyer	211.000 €	225.500 €	2	im Bau
	2016/2017	Klimaanlage 4. Etage	219.000 €	225.000 €	2	Planung bis Sept. / Öffentl. Ausschreibung diese Jahr geplant
	2016	Erneuerung F90-Türen	645.000 €	650.000 €	2	Planung läuft, Öffentliche Ausschreibung erfolgt im September
	2015	Anstrich Treppenhäuser, Flure	0 €	25.000 €	1	fertig
	2017	Sonnenschutz Ordnungsamt	0 €	15.000 €	1	fertig
Feuerwache Liblar	2013	Einrichtung Schwarz-Weiß-Bereich	9.000 €	80.000 €	2	fertig, Schlussrechnung fehlt
	2017	Erneuerung Kanalanschluss	12.000 €	12.000 €	3	noch offen
	2017	Vorbereitung Architektenwettbewerb	15.000 €	15.000 €	3	noch offen
	2017	Durchführung Architektenwettbewerb	200.000 €	200.000 €	3	noch offen
FGH Bliesheim	2016	Überdachung Stellplatz Mannschaftstransportwagen	0 €	8.000 €	1	fertig
FGH Kierdorf	2016	Dachsaniierung	0 €	40.000 €	1	fertig
FGH Dirmerzheim	2017	Sanierung Sanitärbereich	10.000 €	10.000 €	3	noch offen
FGH Erp	2017	Absauganlage	10.000 €	10.000 €	2	Preisfrage läuft
FGH Herrig	2017	Absauganlage	10.000 €	10.000 €	2	Preisfrage läuft
FGH Lechenich	2017	Absauganlage	20.000 €	20.000 €	2	Preisfrage läuft
FGH Niederberg	2017	Absauganlage	10.000 €	10.000 €	2	Preisfrage läuft
GS Bliesheim	2017	Brandschutzmaßnahmen	44.000 €	50.000 €	2	im Bau
GS Erp	2015	Brandschutzmaßnahmen	0 €	40.000 €	1	fertig
	2017	Ausbau OGATA	90.000 €	90.000 €	3	Baubeginn September
	2017	Anstrich in 5 Klassen	12.500 €	12.500 €	3	noch offen
	2017	Rückbau Deckenstrahlheizungen	10.000 €	10.000 €	2	im Bau
GS Gymnich	2016	Lageraum für Gut Klang	7.500 €	7.500 €	2	im Bau
	2017	Erneuerung EDV-Vernetzung	20.000 €	20.000 €	3	noch offen
GS Kierdorf	2016/2017	Brandschutzmaßnahmen	172.000 €	180.000 €	2	im Bau
GS Lechenich-Süd	2015	Erneuerung Blitzschutz	30.000 €	30.000 €	3	noch offen
	2015	Dachsaniierung Pausengänge	49.000 €	50.000 €	2	im Bau
	2017	Erneuerung Spielgerät	10.000 €	10.000 €	3	noch offen
HS Lechenich	2017	Erneuerung Fenster Musik- und Textilraum	200.000 €	200.000 €	2	im Bau
	2017	Sanierung Kanal im EG	40.000 €	40.000 €	3	noch offen
	2016 / 2017	Türanlage Verwaltungstrakt	10.000 €	10.000 €	2	im Bau
	2016	Erneuerung Heizungsverteilung	62.500 €	62.500 €	2	im Bau
	2015	Brandschutzmaßnahmen	71.000 €	80.000 €	2	Brandschutzkonzept erstellt, im Bau
HS Liblar	2015/2016	Grundsaniierung Neubau	399.000 €	4.450.000 €	2	fertig, Schlussrechnung fehlt
	2017	Grundsaniierung Altbau	940.000 €	1.000.000 €	2	im Bau
RS Lechenich	2016	Umbaumaßnahmen für Inklusion	26.800 €	50.000 €	2	im Bau

RS Liblar	2017	Erneuerung Decken Pavillons (Akustik, Beleuchtung)	5.600 €	50.000 €	2	im Bau
	2017	Barrierefreie Erschließung Fahrerschülerraum	25.000 €	25.000 €	3	noch offen
Gymn. Liblar	2016	Zusätzliche Fahrradständer	0 €	8.000 €	1	fertig
	2016	Rückbau Mensa	20.000 €	20.000 €	3	noch offen
	2016	Sanierung Dach Verwaltungstrakt	46.000 €	315.000 €	2	im Bau
	2017	Erneuerung Fenster Treppenhaus	0 €	12.000 €	1	fertig
Gymn. Lechenich	2017	Sanierung - Wettbewerbsverfahren	345.000 €	275.000 €	2	Wettbewerb abgeschlossen, Planungsauftrag erteilt
	2017	Sanierung - Planungskosten		276.000 €		
Dreifachhalle Liblar	2017	Alarmierungs- und Brandmeldeanlage	160.000 €	160.000 €	3	noch offen
	2017	Brandschutzmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	3	noch offen
Volkshochschule	2017	Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung	0 €	455.100 €		Umsetzung in 2019
Wohnungen						
Antonsgasse 3	2015	Grundsanierung	132.000 €	215.000 €	2	im Bau
Denkmäler, Bilderstöcke	2014	Sanierung von 10 Bildstöcken und Wegekreuzen	0 €	35.000 €	1	fertig
ehem. Schule Niederberg	2016 / 2017	Abbruch Nebengebäude, Verlängerung Stützmauer	23.800 €	25.000 €	2	Entrümpelung durchgeführt
Übergangshome						
- Radmacherstr. 50	2015	Ersatz Brandschaden	70.000 €	70.000 €	2	Ausschreibung im August
	2017	Umbau Wohnung in Betreuungshaus	50.000 €	50.000 €	3	Baubeginn August
- Lechenich, Brabanter Weg 1	2016	Erweiterung U-heim Brabanter Weg	0 €	2.220.000 €	1	fertig
- Dirmerzheim, Landstr. 64	2016 / 2017	Neubau Landstraße	1.140.500 €	1.395.500 €	2	Auftrag an GU erteilt, Baubeginn 17.07.2017
Tafel, Carl-Schurz-Str. 112	2017	Überdachung Terrasse	15.500 €	15.500 €	3	Ausführung August / September vorgesehen
Wohnungsbau	2017	Mietwohnungsbau Franz-Lehnen-Str. (Köttinger Str.)	44.500 €	44.500 €	2	Ansatz für 2017 reduziert, BP 184 muss erstellt werden
Jugendzentrum Köttingen	2017	Erneuerung Fenster	0 €	30.000 €	1	fertig
	2017	Umbau Kino in Medienraum	11.000 €	15.000 €	2	im Bau
	2017	Brandschutzmaßnahmen	35.000 €	35.000 €	3	noch offen
Kiga Blessem	2017	Sanierung Personal-WC	22.000 €	25.000 €	2	im Bau
Kiga Bliesheim	2017	Sanierung Bodenbelag Altbau	10.000 €	10.000 €	2	im Bau
Kiga Dirmerzheim	2017	Energetische Sanierung Fassade u Dach	370.000 €	375.000 €	2	im Bau
	2017	Erweiterung u Umbau	1.160.000 €	1.160.000 €	2	im Bau
Kiga Friesheim	2016 / 2017	Erweiterung um zwei Gruppen und Familienzentrum	630.000 €	660.000 €	2	Umzug in Förderschule für Dez. 2017 geplant
Kiga Köttingen	2017	Energetische Sanierung Fassade u Dach	200.000 €	200.000 €	2	Umsetzung erfolgt ab 2. Hj 2017, Planungsauftrag erteilt
Kiga Lechenich-Süd	2016	Akustikdecken in 4 Gruppen und im Tumraum	0 €	42.000 €	1	fertig
	2017	Erweiterung um eine Gruppe	370.000 €	370.000 €	2	Planungsauftrag erteilt, Baubeginn September
Outdoortreff Liblar	2017	Errichtung	52.000 €	52.000 €	2	Auftrag Tragwerksplanung erteilt, Umsetzung ab 09/2017

9.133.150 €	18.335.600 €
-------------	--------------

Ansatz Wirtschaftspläne		18.335.600 €
Maßnahme "fertig":		3.245.000 €
Maßnahme "im Bau":		
- bereits abgerechnet		5.957.450 €
- noch nicht abgerechnet		8.288.150 €
Maßnahme "noch offen":		795.000 €
Noch zu finanzieren		9.083.150 €