

Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €)					Stand:	03.03.2010
Objekt						
Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
	€	€	€	€		
Neues Rathaus						
M01200020 7853020						
Bau EDV-Sicherheitszelle	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Solange die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht und die Freigabe der Mittel durch den Kämmerer nicht vorliegen kann mit der Maßnahme nicht begonnen werden.	ja
Albert-Schweitzer-Schule						
M21161020 7851000						
Baukosten Offene Ganztagschule	506.757,00	494.731,30	2.525,70	9.500,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlen allerdings noch Schlussrechnungen.	ja
Brigidaschule						
M21162010 7851000						
Verbesserungen Brigidaschule	1.885.000,00	381.439,72	1.193.104,18	310.456,10	Mit der energetischen Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde in den Sommerferien 2009 begonnen. Die Klassen stehen nach den Osterferien wieder zur Verfügung. Die Maßnahme soll in den Sommerferien 2010 abgeschlossen sein.	ja
M21172040 7851040						
Baukosten Offene Ganztagschule	473.900,00	447.682,23	3.521,97	22.695,80	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor und es sind noch Arbeiten im Außenbereich erforderlich.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Goetheschule							
	M21163010 7851000						
	Verbesserungen Goetheschule	1.521.000,00	804.260,62	701.774,77	14.964,61	Mit der energetischen Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde in den Sommerferien 2009 begonnen. Das Hauptgebäude kann in Kürze wieder genutzt werden. Anschließend wird das vordere Gebäude haustechnisch überarbeitet.	ja
	M21173030 7851030						
	Baukosten Offene Ganztagschule	871.400,00	834.605,74	35.223,46	1.570,80	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Außerdem fehlt noch die Einrichtung der Verteilküche inklusive sämtlicher Anschlüsse.	ja
Johannes-Gutenberg-Schule							
	M21174020 7851020						
	Baukosten Offene Ganztagschule	794.050,00	781.457,14	0,00	12.592,86	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
Lessingschule							
	M21165030 7851000						
	Erweiterung Lessingschule (Offene Ganztagschule)	303.342,88	277.104,23	3.429,25	22.809,40	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
Rheinschule							
	M21106060 7851060						
	Neubau	5.751.587,85	2.613.303,54	865.757,53	2.272.526,78	Mit den Arbeiten für den Innenausbau ist begonnen worden. Fertigstellung soll im Sommer 2010 sein.	ja
	M21106060 7831060						
	Inventarbeschaffung Neubau	450.000,00	0,00	336.970,28	113.029,72	Es stehen noch weitere Ausschreibungen aus.	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
Schillerschule							
	M21177030 7851030						
	Baukosten Offene Ganztagsschule	1.200.813,37	1.156.034,52	17.342,54	27.436,31	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Außerdem sind noch einige Abschlussarbeiten durchzuführen.	ja
Hauptschule							
	M21270020 7851020						
	Errichtung eines Gebäudes zur Umwandlung in eine gebundene Ganztagsschule	3.165.000,00	3.007.021,42	135.120,71	22.857,87	Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	ja
Schulzentrum							
	M21870020 7853000						
	Schulhofgestaltung	249.626,15	177.065,81	0,00	72.560,34	Die Arbeiten sind im 4. Quartal 2008 durchgeführt worden, die Schlussrechnung liegt derzeit noch nicht vor, obwohl sie bereits mehrfach angemahnt wurden.	ja
Verkehrsflächen							
	M54170390 7852390						
	Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300	136.737,15	19.981,49	4.907,94	111.847,72	Die Maßnahme ist von der Haushaltssperre betroffen. Sie soll nunmehr dann ausgeführt werden, wenn der Landesbetrieb Straßen NRW die Umgestaltung der L300 durchführt.	ja
	M54170400 7852400						
	Erschließung "Stadtquartier am Westring"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	In 2010 beginnt die Erarbeitung des notwendigen Bebauungsplans. Parallel dazu wird - nach Planreife des Bebauungsplans - die Beauftragung der Erschließungsplanung erfolgen. *)	ja

Objekt							
	Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel
	Bezeichnung	Mittel					ausreichend?
		€	€	€	€		
	M54170601 7852601						
	Brücke Hessenweg	225.000,00	3.312,72	33.700,00	187.987,28	Der Ingenieurauftrag für die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen ist erteilt. Das Ausschreibungsverfahren ist für das Frühjahr 2010 vorgesehen. Die Vergabe der Bauleistung wird in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses im Juni erfolgen.	ja
	M54100850 7852850						
	Verlängerung Stichstraße Vorgebirgsstraße und Parkplätze	250.000,00	168.880,67	0,00	81.119,33	Der Straßenbau wurde Ende März 2009 abgeschlossen. Noch ausstehende Pflanzarbeiten sind erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die noch verfügbaren Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 abgesetzt.	ja
	Regionale 2010						
	M01200010 7851010					Die Kaufabwicklung für den Bahnhof ist abgeschlossen, Besitzübergang war am 01.05.2009.	
	Umbau Bahnhofsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	Die restlichen Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 abgesetzt. Der Umbau des Bahnhofsgebäudes ist für die Zeit nach 2013 vorgesehen.	ja
	M01270010 7821010						
	Sanierung Innenstadt	629.000,00	268.718,56	0,00	360.281,44		ja

Objekt							
Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel	
Bezeichnung	Mittel					ausreichend?	
	€	€	€	€			
M54170250 7852250							
Neugestaltung der Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. und Bahnhofstr.	200.000,00	25.925,83	55.328,56	118.745,61	Mit Vertrag vom 3.7.2009 wurde das Büro Pesch+Partner mit der Planung für die gesamte Innenstadt beauftragt. In 2009 wurden erste Planungsleistungen erbracht und 2010 weitergeführt. Hinzu kommen ggf. flankierende Planungen. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist für die Zeit nach 2013 vorgesehen. Von den noch verfügbaren Mitteln wird noch ein Betrag i.H.v. 20.000 € benötigt. Die restlichen Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 abgesetzt. *) Diese Position ist planerisch gekoppelt an das ASK M54180530 7852530 Alfons-Müller-Platz.	ja	
M54170290 7852290							
Umbau Bahnhofsbereich	235.000,00	15.487,72	0,00	219.512,28	Mit Vertrag vom 31.7.2009 wurde das Büro Reicher Haase mit der Planung für das Bahnhofsumfeld beauftragt. In 2009 wurden erste Planungsleistungen erbracht und 2010 weitergeführt. Hinzu kommen ggf. flankierende Aufträge (Repro, Vermessungen etc.). Die Umsetzung dieser Maßnahme ist für die Zeit nach 2013 vorgesehen. Für bereits erteilte Planungsaufträge werden 2010 Haushaltsmittel von 65.000 € benötigt. Die restlichen Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 abgesetzt. *)	ja	
M54180530 7852530							
Fußgängerzone Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	siehe Ausführungen zu M54170250 7852250 - Neugestaltung der Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. und Bahnhofstr. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Zeit ab 2011 vorgesehen. *)	ja	

Objekt							
Auftragssachkonto	bereitgestellte	verausgabt	beauftragt	noch verfügbar	Erläuterung	Mittel	
Bezeichnung	Mittel					ausreichend?	
	€	€	€	€			
M55170040 7852040							
Neugestaltung Rheinufer	1.950.000,00	181.224,59	201.661,77	1.567.113,64	Derzeit läuft die Erarbeitung der Leistungsphase 3 HOAI sowie die Vorbereitung der nötigen Genehmigungen. Die Realisierung des ersten Bauabschnitts ist für Herbst 2010 vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich nach der aktuellen Planung bis 2012. Die 2009 bereitgestellten Haushaltsmittel wurden durch Bewirtschaftungsverfügung des Kämmersers auf 250.000 € abgesenkt. *)	ja	
Bemerkung:							
*)	Bei allen Maßnahmen ist weiterhin die Geschäftsweisung des Kämmersers zur Übergangswirtschaft zu beachten. Insbesondere ist der Beginn von Maßnahmen abhängig sowohl von der Genehmigung der Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht als auch von der Freigabe der Mittel durch den Kämmerser.						