

Sachstand Nutzung Traglufthalle

- Wie bereits mehrfach kommuniziert, wird die Traglufthalle ab dem 27. November 2014 grundsätzlich zur Verfügung stehen.
- Die Halle ist bauordnungsrechtlich abgenommen und bis zum 26. November 2014 werden die planmäßig notwendigen Restarbeiten erfolgt.
- Obwohl eindeutig keine Unfallgefahr vorliegt, wird der Boden auf vielfachen Wunsch nochmals mit einem Schleifgerät überarbeitet. Es entstehen Mehrkosten in Höhe von 5.000 €.

Sachstand Umbau Fünffachturnhalle

- Derzeit erfolgt die Detailplanung für die technische Ausführung
- Der Bauantrag wird vor Weihnachten 2014 eingereicht
- In der 1. oder 2. KW 2015 erfolgt die Ausschreibung für die Schimmelbeseitigung mit dem Ziel der Ausführung Anfang Februar 2015
- Die Verwaltung wird, wie seit langem geplant, in der Sitzung des Ausschusses für Sport und Freizeit am 14. Januar 2015 die Ausführungsplanung zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen.
- Den Sporthallennutzern wird vor Weihnachten das Farbkonzept der Hallen 1 bis 3 zur Beratung vorgestellt. Das Ergebnis fließt in die Beschlussempfehlung der Verwaltung für den Ausschuss für Sport und Freizeit am 14. Januar 2015 ein.