

Aktuelle Baumaßnahmen in Schulen

Schule	Baumaßnahme	Sachstand	Maßnahme
Campus Schulzentrum			
Strukturierte Verkabelung	Verlegung von Glasfaserleitungen auf dem gesamten Campus und Verkabelung in allen Objekten	Die Planungsleistung ist beauftragt und soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.	begonnen
<b>Zentraleinheit</b>			
Sanierung der Küchen	Die Anforderungen an die Küchen wurde mit den Schulen abgestimmt. Die Böden, die Lüftung, die Kücheneinrichtung werden erneuert. Ebenso ist die feuchte Gebäudeaußenwand von außen und innen zu sanieren. Die Küchen in Schulen müssen dem Standard von Lehrküchen entsprechen.	Es liegen Angebote von Haustechnikfachplanern vor. Das wirtschaftlichste Angebot wird in Kürze beauftragt. Nach der Genehmigung des Doppelhaushalts wird mit der Sanierung der Außenwand, der Erneuerung des Bodens und mit der Ertüchtigung der Lüftung begonnen. Zunächst wird eine der beiden Kücheneinrichtungen erneuert.	begonnen
Toilettenanlagen im Untergeschoss			fertiggestellt
Gymnasium	Ergänzung der Amokanlage um Druckknöpfe in allen Klassenräumen, Sekretariat und Direktorenzimmer		fertiggestellt
<b>Hauptschule</b>			
Fünffachsporthalle	Sanierung der Sporthallen 1-3	Die Entkontaminierung ist abgeschlossen. Mit der Sanierung/Umbau/Erneuerung der Halle, der Nebenzimmer im Erdgeschoss und der Entwässerung wurde begonnen.	begonnen
Johannes Gutenberg Schule	Herstellung des 2. Rettungswegs über eine neu geschaffene Außentreppe und zwei neue Türen	Die Rettungswegssituation sollte durch die Schaffung eines zweiten Rettungsweges entlang der Gebäudefassade verbessert werden.	Fertistellung in Kürze
Sanierung der Entwässerungsrohre im Gebäude	Die alten Gußeisenrohre weisen erhebliche Undichtigkeiten auf.	In den letzten 8 Wochen wurden 4 Rohrbrüche behoben.	fertiggestellt
OGS JGS	Die räumliche Erweiterung der Mensa wurde erforderlich. Hierfür sind 2 Räume zusammengelegt worden, zusätzlich wurden 2 WC Bereiche und ein Behinderten WC errichtet. Der Küchenbereich wurde ertüchtigt und die Lüftung erneuert.	Die Erweiterung der Mensa ist im Innenbereich abgeschlossen. Im Außenbereich wird eine zusätzliche Notausgangstreppe errichtet, ein Treppenaufzug angebracht und eine Überdachung der Betontreppe errichtet.	teilstfertiggestellt
VHS	Umbau der VHS, Sanierung des Foyers, Sanierung der Klassenräume, Umbau des Untergeschosses zu EDV-Unterrichtsräumen, Ertüchtigung der Elektrotechnik, Einbau eines Behinderten WCs, Anpassung des Brandschutzes, Umbau der Schließung	Die VHS ist bezogen, der Aufzug und der neue Eingangsbereich werden in diesem Jahr noch begonnen.	teilstfertiggestellt

Goetheschule OGS Goetheschule	Die Holzkonstruktion des OGS Gebäudes wurde durch Nässe- einbrüche beschädigt. Die Schäden sind baulich zu sanieren.	In Begleitung eines Sachverständigen für Nässeschäden wird die Fassade freigelegt und die beschädigten Holz- teile ersetzt sowie die Feuchtesperre erneuert.	begonnen
Schillerschule	Umsetzung einer Vielzahl kleiner Instandsetzungsmaßnahmen		begonnen
Albert Schweizer Schule	Herstellung einer Schallschutzdecke im Bewegungsraum Umsetzung einer Vielzahl kleiner Instandsetzungsmaßnahmen		fertiggestellt begonnen
Rheinschule	Behebung des Schadens am Sonnenschutz	Die Steuerung des Sonnenschutzes erfolgt nach nicht nach- vollziehbaren Regeln, die Schadensursache scheint gefun- den, dies wird zur Zeit getestet.	begonnen
Brigidaschule	Ertüchtigung der Lüftungsanlage, Ertüchtigung des Sonnenschutzes außen, Sanierung Attika wg. Wassereinbruch in der Aula, Sanierung Anschluß Treppenhaus /Kamin wg. Wassereinbruch Erneuerung des Sonnenschutzes innen		begonnen    fertiggestellt