

Beschluss

zur 2. Sitzung des Bauausschusses

am Dienstag, den 14.04.2015.

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende: 20:15 Uhr

TOP Betreff

9.2 Mitteilung des Bürgermeisters: Freibad Bedburg, Ertüchtigung Beckenanlage Erfolge und beabsichtigte Auftragsvergaben

Herr stellv. Fachdienstleiter Karren teilt mit, dass die Beckensanierung / Rohrreparatur des Nichtschwimmerbeckens selbst vom Zeitplan her erst nach der Freibad-Saison erfolgen kann (nicht die Randerhöhung; diese wird vor Beginn des Saison abgeschlossen sein). Um einen sicherheitstechnisch einwandfreien Badbetrieb zu gewährleisten, werden daher die (zu weiten) Fugen (Einströmkanäle) vor Beginn des Badebetriebes vergossen.

Es wird eine Schachtsanierung nach der Saison durchgeführt werden. Die Ausschreibung bezüglich der Betonsanierung des Rückspül-Speichers ist erfolgt, musste aber aufgehoben werden, da nur ein Angebot vorlag, welches preislich ein großes Missverhältnis zur angeforderten Leistung aufwies (unangemessen hoch).

Der Badebetrieb kann aller Voraussicht nach planungsgerecht zum 01.06.2015 aufgenommen werden.

Mitteilung:

Der Bauausschuss der Stadt Bedburg nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis

Abstimmungsergebnis: Zur Kenntnis genommen