

Übersicht gemeldete Maßnahmen Konjunkturpaket II

Stand:

31.01.2012

Bewilligte Mittel nach Tausch:

Mittel Bildungsinfrastruktur: 881.334,00 €

Mittel sonst. Infrastr.: 1.801.678,00 €

I. Bildungsinfrastruktur

Gemeldete Maßnahmen:	Gemeldetes Gesamtvolumen:	Hiervon Konjunkturpaketmittel:	Hiervon "zusätzliche Eigenmittel"	Abgerufen:	Rest KoPa-Mittel nach Abruf:	Gegebenfalls sonstiges:
Sanierung der Grundschule Kaster mit Schwerpunkt energetische Maßnahmen, insbesondere Wärmedämmung, Fenstererneuerung, Heizungsanlage, BHKW.	343.608,70 €	340.000,00 €	3.608,70 €	340.000,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "abgeschlossen".
Sanierung der Grundschulturnhalle Bedburg-Kirdorf.	226.809,99 €	197.600,00 €	29.209,99 €	197.600,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "abgeschlossen".
Energetische Maßnahme inkl. Photovoltaik Grundschule Kirdorf	190.342,11 €	190.342,00 €	0,11 €	190.342,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "abgeschlossen".
Sanierung der Abhangdecke und Beleuchtung Turnhalle Königshoven (Bürgerhalle).*	44.194,00 €	44.194,00 €	- €	44.194,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "abgeschlossen".
Heizkesseltausch Bürgerhalle Bedburg-Königshoven*	29.198,47 €	29.198,00 €	0,47 €	29.198,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "abgeschlossen".
Einbau einer Lüftungsanlage Aula Silverberg-Gymnasium	100.574,56 €	80.000,00 €	20.574,56 €	80.000,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "beendet".
Summen:	934.727,83 €	881.334,00 €	53.393,83 €	881.334,00 €	- €	
Noch nicht gemeldeter "Rest"		- €				

II. Sonstige Infrastruktur:

Gemeldete Maßnahmen:	Gemeldetes Gesamtvolumen:	Hiervon Konjunkturpaketmittel:	Hiervon "zusätzliche Eigenmittel"	Abgerufen:	Rest KoPa-Mittel nach Abruf:	Gegebenfalls sonstiges:
Anschaffung eines Feuerwehr-LG-Fahrzeuges	290.998,11 €	290.998,00 €	0,11 €	290.998,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "beendet".
Umfassende Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.151.336,98 €	1.148.002,00 €	3.334,98 €	1.148.002,00 €	- €	Maßnahme ist beendet. Zur Zeit werden noch die letzten Rechnungen geprüft. Beendigungsanzeige ist noch zu fertigen, sobald alle Rechnungen geprüft sind.
Breitbandversorgung (DSL)	175.844,00 €	175.844,00 €	- €	175.844,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "abgeschlossen".
Fahrbahnbelag lärmindernd Graf-Salm-Straße	175.229,91 €	172.805,00 €	2.424,91 €	172.805,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "abgeschlossen".
Teilstückbefestigung Kreuzgasse in Bedb.-Grottenherten	14.029,33 €	14.029,00 €	0,33 €	14.029,00 €	- €	Maßnahme ist beendet und endabgerechnet, Status "abgeschlossen".
Summen:	1.807.438,33 €	1.801.678,00 €	5.760,33 €	1.801.678,00 €	- €	
Noch nicht gemeldeter "Rest":		- €				

* Bürgerhalle Königshoven: Aufgrund der umfangreichen Nutzung für Schulsport sind die Maßnahmen dem Bereich "Bildungsinfrastruktur" zuzuordnen.

gez. Im Auftrag: Coenen