



Stadt Bedburg

Abwasserbeseitigungskonzept 2010

Bericht 2012  
über die Umsetzung der Maßnahmen

Im Auftrag der

## **Stadt Bedburg**

bearbeitet durch die

Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH, Holzdamm 8, 50374 Ertstadt

(Dipl.-Ing. Michael Hippe)

(Dipl.-Ing. Thomas Ehlker)

Ertstadt, im März 2012



© F. Fischer Ing.-Büro GmbH  
21016.10/dev, d332767.doc

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Veranlassung	1
2.	Inhalt des Berichtes 2012 über die Umsetzung der Maßnahmen	1
2.1.	Maßnahmen, die bereits durchgeführt wurden	2
2.2.	Maßnahmen, die sich in der Umsetzung befinden	2
2.3.	Maßnahmen, deren Realisierung sich zeitlich verschiebt	3
2.4.	Maßnahmen, die gestrichen wurden	5
2.5.	Neue Maßnahmen	5
3.	Zusammenfassung	6

### **Anlage**

Tabelle	Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2010 bis 2015
---------	--------------------------------------------------------------------------

## 1. Veranlassung

Die Stadt Bedburg hat im Jahr 2010 die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgestellt und der Bezirksregierung Köln vorgelegt. Gemäß der Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten (RdErl. d. MUNLV vom 08.08.2008) ist die Kommune verpflichtet, zum 31.03. jedes Jahres über die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes zu berichten, sofern sich zeitliche oder inhaltliche Änderungen ergeben.

Hiermit wird der Bericht 2012 über die Umsetzung der Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2010 vorgelegt.

## 2. Inhalt des Berichtes 2012 über die Umsetzung der Maßnahmen

Im Bericht 2012 über die Umsetzung der Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2010 werden folgende Maßnahmen aufgeführt, deren Umsetzungszustand sich geändert hat:

- Die Maßnahmen, die bereits durchgeführt wurden.
- Die Maßnahmen, die sich in der Umsetzung befinden.
- Die Maßnahmen, deren Realisierung sich zeitlich verschiebt.
- Die Maßnahmen, die gestrichen wurden.

Schließlich sind die neu hinzugekommenen Maßnahmen aufgeführt.

**2.1. Maßnahmen, die bereits durchgeführt wurden**

Nachfolgend sind die Maßnahmen zusammengestellt, die bereits abgeschlossen sind.

Ordnungs-Nr.	Bezeichnung
100.01.01	Sanierung nach Zweitbefahrung in Rath, 1. Teil
100.01.02	Sanierung nach Zweitbefahrung in Rath, 2. Teil
30.12.01	BP 16.4, ehem. Hallenbad Kaster in Kaster an der Harffer Schlossallee
30.10.01	Erweiterung BP 30, Am Mühlenkreuz in Königshoven
40.01.01	Sanierung nach Zweitbefahrung in Kirchherten
40.01.02	Erschließung BP 9/ Weidgasse in Kirchherten
40.02.01	Sanierung nach Zweitbefahrung in Grottenherten
60.04.01	Restliche Erschließung BP 4 "An der Spring/ An der Wildhecke" in Kirchtroisdorf
70.01.01	Sanierung nach Zweitbefahrung in Weiler Hohenholz
80.02.01	BP 39A/ Kaster, Weitere Erschließung Industriepark Mühlenerft, Teil 1

**2.2. Maßnahmen, die sich in der Umsetzung befinden**

Mit nachstehenden Maßnahmen wurde begonnen und sie befinden sich derzeit noch im Bau/in der Umsetzung.

Ordnungs-Nr.	Bezeichnung
00.00.00	Bedburg und Ortsteile. Reparaturen nach Zweitbefahrung der Kanalanlagen.
40.02.01	Sanierung nach Zweitbefahrung in Grottenherten

### 2.3. Maßnahmen, deren Realisierung sich zeitlich verschiebt

Nachfolgend sind die Maßnahmen aufgeführt, für die sich eine zeitliche Verschiebung ergeben hat.

Ordnungs-Nr.	Bezeichnung
10.12.01	BP 17.4, Erweiterung Pro 8 in Bedburg-Blerichen
10.13.01	BP 33.5, Erschließung Matthias-Lammet-Straße
10.14.01	Erschließung ehem. Friedhofserweiterungsfläche in Bedburg-West
100.01.03	Erschließung BP 4/ Rath Gommershovener Weg
20.07.01	Erschließung Bahngelände an der Kolpingstraße in Bedburg-Blerichen
30.11.01	Rahmenplan Kaster/ Zentrum I. Bauabschnitt
40.05.01	Erschließung An den Gärten in Grottenherten
60.02.01	Regenrückhaltebecken in der Grünfläche an der Elsdorfer Straße in Kirchtroisdorf
60.05.01	Bebauung altes Schulgelände in Kirchtroisdorf
90.01.01	Erschließung Gebiet Zuckerfabrik, Siedlungserweiterung Bedburg-Ost

#### Begründungen:

10.12.01:

Die Erweiterung Pro 8 im Bebauungsplan 17.4 in Bedburg-Blerichen wurde bisher aus Finanzierungsgründen durch die Eigentümer noch nicht weiter realisiert. Die Entwässerungsmaßnahme ist erst mit dem entsprechenden Erschließungsbedarf erforderlich und wird aus diesem Grund verschoben.

10.13.01:

Das Plankonzept für die Erschließung Matthias-Lammet-Straße im Bebauungsplan 33.5 wird noch angepasst. Die Realisierung verzögert sich hierdurch. Die Entwässerungsmaßnahme ist erst mit dem entsprechenden Erschließungsbedarf erforderlich und wird aus diesem Grund verschoben.

10.14.01:

Das Bebauungsplanverfahren für die Erschließung der ehemaligen Friedhofserweiterung Bedburg-West, Bebauungsplan 15.14 kann nicht kurzfristig abgeschlossen werden. Aus diesem Grund verzögert sich die Realisierung. Die Entwässerungsmaßnahme ist erst mit dem entsprechenden Erschließungsbedarf erforderlich und wird aus diesem Grund verschoben.

100.01.03:

Für die Erschließung Bebauungsplan 4/Rath – Gommershovener Weg müssen noch Eigentumsfragen geklärt werden. Aus diesem Grund verzögert sich die Umsetzung. Die Entwässerungsmaßnahme ist erst mit dem entsprechenden Erschließungsbedarf erforderlich und wird aus diesem Grund verschoben.

20.07.01:

Für die Erschließung des Bahngeländes in der Kolpingstraße in Blerichen besteht Bedarf, da ein Teil schon vorher vermarktet werden soll. Aus diesem Grund wird die Erschließungsmaßnahme vorgezogen.

30.11.01:

Für den Bereich des 1. Bauabschnittes im Rahmenplan Kaster-Zentrum kann das Bebauungsplanverfahren nicht kurzfristig abgeschlossen werden. Aus diesem Grund verzögert sich die Realisierung. Die Entwässerungsmaßnahme ist erst mit dem entsprechenden Erschließungsbedarf erforderlich und wird aus diesem Grund verschoben.

40.05.01:

Die private Erschließung verzögert sich. Die Entwässerungsmaßnahme ist erst mit dem entsprechenden Erschließungsbedarf erforderlich und wird aus diesem Grund verschoben.

60.02.01:

Für das Regenrückhaltebecken in der Grünfläche an der Elsdorfer Straße in Kirchtroisdorf haben die aktuellen hydraulischen Berechnungen ein deutlich größeres erforderliches Volumen ergeben. Das errechnete Volumen soll im Zuge einer Kalibrierung optimiert und angepasst werden. Durch die entsprechenden Planungsvorlaufzeiten verschiebt sich die Realisierung.

60.05.01:

Die Bebauung des alten Schulgeländes Kirchtroisdorf soll erst nach der Realisierung der Begegnungsstätte erfolgen. Hierdurch verzögert sich die Umsetzung. Die Entwässerungsmaßnahme ist erst mit dem entsprechenden Erschließungsbedarf erforderlich und wird aus diesem Grund verschoben.

90.01.01:

Das Planverfahren verzögert sich auf Grund zusätzlicher Gutachten und Untersuchungen. Die Entwässerungsmaßnahme ist erst mit dem entsprechenden Erschließungsbedarf erforderlich und wird aus diesem Grund verschoben.

#### 2.4. Maßnahmen, die gestrichen wurden

Ordnungs-Nr.	Bezeichnung
20.06.01	Erschließung Stichstraße an der Kolpingstraße in Bedburg-Blerichen

Begründung:

20.06.01:

Die vorgesehene Erschließung der Stichstraße an der Kolpingstraße in Bedburg-Blerichen ist auf Grund von Immissionsschutzproblemen nicht möglich. Aus diesem Grund wird die Erschließungsmaßnahme gestrichen.

#### 2.5. Neue Maßnahmen

Im Folgenden sind die Maßnahmen aufgeführt, die neu hinzugekommen sind:

Ordnungs-Nr.	Bezeichnung
10.09.01	Kanalsanierung bzgl. Umbau/Erweiterung P&R-Anlagen
80.02.03	BP39b Erweiterung Mühlenerft

Begründung:

10.09.01:

Am Bahnhof Bedburg wird die P&R-Anlage erweitert. Hierfür müssen vorhandene Entwässerungsanlagen saniert und ergänzt werden.

80.02.03:

Der Bebauungsplan 39b umfasst die Erweiterung des Industrieparks Mühlenerft. Städtische Kosten entstehen nicht, da die Realisierung privat erfolgt.

**3. Zusammenfassung**

Gemäß der Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten sind die Kommunen verpflichtet, der Bezirksregierung bis zum 31.03. jedes Jahres über die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes zu berichten, sofern sich zeitliche oder inhaltliche Änderungen ergeben haben. Da sich im Zuständigkeitsbereich der Stadt Bedburg sowohl zeitliche als auch inhaltliche Änderungen ergeben haben, wird hiermit der Bericht 2012 über die Umsetzung der Maßnahmen vorgelegt.

# Anlage

**Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen  
im Zeitraum 2010 bis 2015**

Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2010 bis 2015

Erstes Planungsjahr: 2010

ABK-Aufstellung

Bezirksregierung

3

Gemeindenname: Stadt Bedburg

Gemeindekennziffer 362004

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Maßnahme					Kosten in Tausend Euro (T€)									amtl. Einleitungsstellennummer	Kläranlagennummer	Nr. Mischwasserentlastungsbauelement	Nr. Bauwerk Trennkanalisation	Einleitung		Gewässer				Bemerkung						
			Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamtkosten Jahr 1-6	2016 - 2021	Gesamtkosten Jahr 1-12					Rechtswert	Hochwert	Gewässerkennzahl	Stationierung	Art der Stationierung	Gewässername nicht stationiertes Gewässer							
00.00.00	Stadt Bedburg	Bedburg und Ortsteile. Reparaturen nach Zweitbefahrung der Kanalanlagen.	2012	A3	1		2011		250	250	250	250	250	1250	1200	2450		1810															Zeitraum 2011-2015. Nur Reparatur in geschlossener Bauweise.
10.12.01	Stadt Bedburg	BP 17.4, Erweiterung Pro 8 in Bedburg-Blerichen	2012	A1	2		2016	0						0	0	0		1810		3742												Private Entwicklungsfläche.	
30.12.01	Stadt Bedburg	BP 16.4, ehem. Hallenbad Kaster in Kaster an der Harffer Schlossallee	2012	A1	0		2013			50				50		50		1810		3731													
40.01.01	Stadt Bedburg	Sanierung nach Zweitbefahrung in Kirchherten	2012	A3	0		2010	150						150		150		1810		3728													
40.01.02	Stadt Bedburg	Erschließung BP 9/ Weidgasse in Kirchherten	2012	A1	0		2010	100						100		100		1810		3728													
40.02.01	Stadt Bedburg	Sanierung nach Zweitbefahrung in Grottenherten	2012	A3	1		2010	145						145		145		1810		3728													
60.04.01	Stadt Bedburg	Restliche Erschließung BP 4 "An der Spring/ An der Wildhecke" in Kirchtroisdorf	2012	A1	0		2010	100						100		100		1810		3727													
70.01.01	Stadt Bedburg	Sanierung nach Zweitbefahrung in Weiler Hohenholz	2012	A3	0		2010	35						35		35		1810		5004													
80.02.01	Stadt Bedburg	BP 39A/ Kaster, Weitere Erschließung Industriepark Mühlenerft, Teil 1	2012	A1	0		2010	0						0		0		1810														Private Entwicklungsfläche. Wird an die Stadt kostenfrei übergeben.	
100.01.01	Stadt Bedburg	Sanierung nach Zweitbefahrung in Rath, 1. Teil	2012	A3	0		2010	25						25		25		1812		3729													
100.01.02	Stadt Bedburg	Sanierung nach Zweitbefahrung in Rath, 2. Teil	2012	A3	0		2010	50						50		50		1812		3729													
10.13.01	Stadt Bedburg	BP 33.5, Erschließung Matthias-Lammert-Straße	2012	A1	2		2013			0				0		0		1810		3742												Private Entwicklungsfläche. Wird an die Stadt kostenfrei übergeben.	
30.10.01	Stadt Bedburg	Erweiterung BP 30, Am Mühlenkreuz in Königshoven	2012	A1	0		2011		0					0		0		1810		3731												Private Entwicklungsfläche. Wird an die Stadt kostenfrei übergeben.	
40.05.01	Stadt Bedburg	Erschließung An den Gärten in Grottenherten	2012	A1	2		2013		0		50			50		50		1810		3728												Entwässerung im Trennsystem. Niederschlagswasserbeseitigung Direktleitung in den Pützbach.	
90.01.01	Stadt Bedburg	Erschließung Gebiet Zuckerfabrik, Siedlungserweiterung Bedburg-Ost	2012	A1	2	Im Zuge der Rahmenplanung soll das Verfahren anlaufen.	2013				0			0		0		1810														Private Entwicklungsfläche. Wird an die Stadt kostenfrei übergeben.	
100.01.03	Stadt Bedburg	Erschließung BP 4/ Rath Gommershovener Weg	2012	A1	2		2012			40				40		40		1812		3729													
60.05.01	Stadt Bedburg	Bebauung altes Schulgelände in Kirchtroisdorf	2012	A1	2		2013				50			50		50		1810		3727													
10.14.01	Stadt Bedburg	Erschließung ehem. Friedhofserweiterungsfläche in Bedburg-West	2012	A1	2		2013				600			600		600		1810		3742												Entwässerung im Trennsystem. Niederschlagswasserbeseitigung über eine Versickerungsanlage.	
30.11.01	Stadt Bedburg	Rahmenplan Kaster/ Zentrum I. Bauabschnitt	2012	A1	2		2013				400			400		400		1810		3731													
60.02.01	Stadt Bedburg	Regenrückhaltebecken in der Grünfläche an der Elsdorfer Straße in Kirchtroisdorf	2012	A2	2	Ortsteil wurde hydraulisch neu berechnet, zur Zeit wird Sanierungsplanung erstellt	2014				500			500		500		1810		3727												Neubau eines Regenrückhaltebeckens erforderlich	
10.15.01	Stadt Bedburg	Bebauung Sportplatzfläche in Bedburg-Lipp	2010	A1	4		2013			200				200		200		1810		3742												Entwässerung im Trennsystem. Niederschlagswasserbeseitigung Direktleitung in den Pützbach.	
20.06.01	Stadt Bedburg	Erschließung Stichstraße an der Kolpingstraße in Bedburg-Blerichen	2012	A1	3		2013							0		0		1810		3730													
80.02.02	Stadt Bedburg	Weitere Erschließung Industriepark Mühlenerft, Teil 2 (Optionsfläche)	2010	A1	4		2016							0		0		1810														Private Entwicklungsfläche. Wird an die Stadt kostenfrei übergeben.	
20.07.01	Stadt Bedburg	Erschließung Bahngelände an der Kolpingstraße in Bedburg-Blerichen	2012	A1	2		2014				200			200		200		1810		3730													
80.02.03	Stadt Bedburg	BP39b Erweiterung Mühlenerft	2012	A1	4		2013				0			0		0		1810														Private Entwicklungsfläche. Wird an die Stadt kostenfrei übergeben.	
10.09.01	Stadt Bedburg	Kanalsanierung bzgl. Umbau/ Erweiterung P&R-Anlagen	2012	A2	4		2012			200				200		200		1810															