

Eigenbetrieb Straßen

Anlage 1 zum Antrag 436/2014

Kostenübersicht Baumaßnahmen größer 200.000,- Euro seit 2009

Baumaßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan					Tatsächlich entstandene Ausbaukosten	Prozentuale Abweichung	Begründung für Abweichungen
	2009	2010	2011	2012	2013	Summe		
Ersterschließung VEP 139 Seestraße E.-Liblar	230.000,00 €					230.000,00 €	-19,57%	2. BA zunächst nicht realisiert, Umplanung und Bau 2014
Ersterschließung BP 140, 2. BA E.-Lechenich	560.000,00 €		200.000,00 €			760.000,00 €	-0,66%	
Ersterschließung BP 140, 3. BA und BP 141 E.-Lechenich	120.000,00 €	130.000,00 €	220.000,00 €			470.000,00 €	12,55%	Zusätzliche kurzfristige Erschließung eines Stichweges im BP 140 aufgrund Ansiedlung einer Firma
Fertigstellung BP 145 E.-Blessem			290.000,00 €			290.000,00 €	6,21%	
Fertigstellung BP 127 E.-Dirmerzheim			220.000,00 €			220.000,00 €	6,36%	
Sanierung Niederweg E.-Friesheim		300.000,00 €	1.250.000,00 €			1.550.000,00 €	-2,45%	
Erschließung BP 160A E.-Liblar		340.000,00 €	320.000,00 €			660.000,00 €	-5,45%	
Erschließung BP 119.2 und Fertigstellung BP 119 2. BA in E.-Gymnich				520.000,00 €		520.000,00 €	-15,38%	Schlussrechnung steht noch aus !!!