

## **Projektstände/Sachstandsbericht zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2016 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erfstadt**

### **Bezug: Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erfstadt (V 426/2016 und V 426/2016, 1. Ergänzung)**

Eine Streich- bzw. Korrekturliste 2015/2016 mit Auswirkung auf die Kreditaufnahme 2017 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erfstadt ist bereits Bestandteil der Vorlage V 426/2016, 1. Ergänzung. Hieraus gehen Streichungen und Korrekturen in einer Größenordnung i.H.v. -1.010.500,00 Euro hervor, die zur Vermeidung unzulässiger Doppelfinanzierung bei der Bemessung des Kreditbedarfes für 2017 entsprechend in Abzug gebracht wurden.

Gemäß Beschlussfassung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses vom 29.11.2016 sollen folgende Maßnahmen ersatzlos aus dem vorliegenden Wirtschaftsplanentwurf 2017 gestrichen werden: - WP-Ansatz i.H.v. 5.000,- für Lärmschutzwall Kierdorf

-WP-Ansatz i.H.v. 50.000,- für Planungskosten Westtangente

Entsprechend soll der vorliegende Entwurf des WP 2017 des Eigenbetriebes Straßen (V 426/2016 und V 426/2016, 1. Ergänzung) unter Verzicht auf die beiden vorgenannten Maßnahmen beschlossen werden. Wesentliche Ergebnisauswirkung ergibt sich hieraus nicht.

In Fortschreibung und Ausweitung des regelmäßigen Berichtswesens werden nachfolgend die aktuellen Ausführungs- u. Projektstände in den einzelnen Projekten und Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2016 des Eigenbetriebes Straßen dargestellt:

<b>Maßnahme/Bebauungsplan</b>	<b>Projektstand zum Stichtag 12.12.2016</b>
BP 165, Lange Heide, Bliesheim	Baubeginn voraussichtlich Frühjahr 2017, Planung derzeit in Arbeit
BP 162, Landstraße, Dirmerzheim	Noch nicht baureif
BP 80, Friesheim	Erschließung als Baustraße anhängig
Grundsanie rung/Erneuerung Talstraße, Friesheim	Verschiebung in 2017, Maßnahme im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehen
BP 119, Gymnich	Maßnahme abgeschlossen
BP 140/141 Gewerbepark, Lechenich	Teilausbau Stichweg Jet-Tankstelle abgeschlossen, weitere Maßnahmen in 2016 nicht vorgesehen
Am Haagenpfädchen, Lechenich	Ausstehendes Planungsrecht

BP 172 Vilskaul, Lechenich	Kein Planungsrecht
BP 40 a Steinstraße, Lechenich	Noch nicht baureif
Bahnhofsumbau, P+R Bahnhof	Ausbauarbeiten verlaufen planmäßig
Minikreisel Köttinger Straße, Liblar	Maßnahme ist für 2017 vorgesehen; Baubeginn voraussichtlich nach Ostern 2017
BP 135, Bergstraße, Liblar	Ausbau als Baustraße anhängig, Fertigstellung voraussichtlich Februar 2017
EKZ Liblar	Maßnahme ist für 2017 vorgesehen
BP 13 i, Stadtgarten Liblar	Erschließungsmaßnahme wurde begonnen, Fertigstellung voraussichtlich Februar 2017
Radweg Lechenich-Bliesheim	Fertigstellung in 09/2016 erfolgt
Ortsdurchfahrt Dirmerzheim	Das Gebäude Ecke Landstraße/Am Schießberg ist abgerissen, Vermessung ist erfolgt, Planung ist in Arbeit
Zufahrt Netto-Markt Köttingen	Noch nicht baureif, Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2017
Querungshilfen Bereich EKZ	Maßnahme ist für 2017 vorgesehen
Fuchsweg, Köttingen (Straßenunterhaltung)	Maßnahme/Auftrag vergeben
Mauer Frenzenstraße, Lechenich	Mehrkosten sind im Wirtschaftsplan 2017 eingestellt, Auftragsvergabe erfolgt nach Genehmigung des Wirtschaftsplans 2017
Brückensanierungen	Mehrkosten sind im Wirtschaftsplan 2017 eingestellt, Auftragsvergabe erfolgt nach Genehmigung des Wirtschaftsplans 2017
Blessemer Straße, Lechenich	Maßnahme abgeschlossen
Halle Städtische Dienste/Bauhof	Maßnahme im Bau
Unterhaltung Wirtschaftswege	Maßnahmen wurden ausgeführt
Sanierung der Appolonia-Kappelle in Ahrem	Maßnahme abgeschlossen
Einfriedung des Kriederdenkmals in Herrig	Maßnahme ausgeführt
Liblar, Sanierung Bildstock am Hahnacker	Maßnahme Appolonia-Kapelle in Ahrem hat sich erheblich verteuert, so dass keine Mittel mehr aus dem Denkmalförderprogramm zur Verfügung standen. Mittelbereitstellung zur Ausführung ist nun für 2018 vorgesehen.

Liblar, Sanierung Brunnen im Schlosspark Gracht	Maßnahme Appolonia-Kapelle in Ahrem hat sich erheblich verteuert, so dass keine Mittel mehr aus dem Denkmalförderprogramm zur Verfügung standen. Mittelbereitstellung zur Ausführung ist nun für 2018 vorgesehen.
Erneuerung Spielgeräte auf diversen Spielplätzen	Maßnahmen ausgeführt
Verlegung Spielplatz Heidebroichstraße, Liblar	Verlegung des Spielplatzes entsprechend politischer Beschlussfassung nicht vorgesehen. Das Grundstück soll nicht als Baugrundstück veräußert werden. Maßnahme entfällt, Kosten sind nicht entstanden.
Sportplatz Ahrem: Wasserreservoir	Maßnahme ausgeführt
Sportplatz Friesheim: Bewässerung	Maßnahme ausgeführt
Sportplatz Gymnich: Weitsprungsgrube	Maßnahme in Vorbereitung
Sportplatz Gymnich: Umbau Tennenplatz in Kunstrasen	Maßnahme in Vorbereitung
Umgestaltung von Grabfeldern auf allen Friedhöfen	Maßnahmen im Bau oder in Vorbereitung
Grundsanierung von Friedhofswegen	Maßnahmen in Ausführung oder in Vorbereitung
Friedhof Bliesheim: Wegesanierung	Ausschreibung in Vorbereitung
Friedhof Friesheim: Stabgitterzaun	Ausführung der Maßnahme für Frühjahr 2017 vorgesehen
Friedhof Friesheim: Sanierung Friedhofsmauer	Maßnahme in Vorbereitung; Ausführung für 2017 vorgesehen
Friedhof Gymnich: Sanierung Friedhofsmauer	Maßnahme in Vorbereitung; Ausführung für 2017 vorgesehen
Friedhof Kierdorf: Wegesanierung	Maßnahme für 2017 vorgesehen
Friedhof Lechenich: Wegesanierung	Maßnahme für 2017 vorgesehen
Friedhof Liblar: Wegesanierung	Maßnahme abgeschlossen
BP 119 Gymnich II. BA, Ausgleichsflächen	Ausschreibung anhängig