

Objekt	Jahr	Maßnahme	Restbudget noch zu finanzieren	Budget WP Ansatz	S	Bemerkungen
	WP / gepl. Umsetzung					
S (1) (2) (3)		Stand der Umsetzung Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist fertiggestellt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Es wurden Planungs- bzw. Bauaufträge erteilt. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.				
Sportplatz Lechenich	2015	Neubau Sanitärgebäude	386.650 €	400.000 €	2	Die Förderzusage an den Verein wurde erteilt, Archäol. Gutachten liegt vor
Bahnhof Liblar	2014	Neubau Fahrradabstellanlage	50.000 €	410.000 €	2	fertig, Schlussrechnungen fehlen
	2014	Neubau Kiosk	71.000 €	475.000 €	2	fertig, Schlussrechnungen fehlen
	2017	Ausstattung Kiosk	0 €	30.000 €	1	"
Rathaus Lechenich	2014	Brandmeldeanlage	15.000 €	15.000 €	2	im Bau
Rathaus Liblar	2016 / 2017	Gestaltung/Möblierung Sitzungssäle und Foyer	78.000 €	225.500 €	2	fertig, Schlussrechnungen fehlen
	2016/2017	Klimaanlage 4. Etage	219.000 €	225.000 €	2	Planung bis Sept. / Öffentl. Ausschreibung diese Jahr geplant
Feuerwache Liblar	2016	Erneuerung F90-Türen	645.000 €	650.000 €	2	Planung läuft, Öffentliche Ausschreibung ist erfolgt
	2013	Einrichtung Schwarz-Weiß-Bereich	9.000 €	80.000 €	2	fertig, Schlussrechnung fehlt
	2017	Erneuerung Kanalanschluss	12.000 €	12.000 €	3	noch offen
	2017	Vorbereitung Architektenwettbewerb	15.000 €	15.000 €	3	noch offen
	2017	Durchführung Architektenwettbewerb	200.000 €	200.000 €	3	noch offen
FGH Dirmerzheim	2017	Sanierung Sanitärbereich	10.000 €	10.000 €	3	noch offen
FGH Erp	2017	Absauganlage	10.000 €	10.000 €	2	im Bau
FGH Herrig	2017	Absauganlage	10.000 €	10.000 €	2	im Bau
FGH Lechenich	2017	Absauganlage	20.000 €	20.000 €	2	im Bau
FGH Niederberg	2017	Absauganlage	10.000 €	10.000 €	2	im Bau
GS Bliesheim	2017	Brandschutzmaßnahmen	41.000 €	50.000 €	2	im Bau
GS Erp	2017	Ausbau OGATA	87.000 €	90.000 €	2	im Bau
	2017	Anstrich in 5 Klassen	12.500 €	12.500 €	3	noch offen
	2017	Rückbau Deckenstrahlheizungen	10.000 €	10.000 €	2	im Bau
GS Gymnich	2016	Lagerraum für Gut Klang	0 €	7.500 €	1	fertig
	2017	Erneuerung EDV-Vernetzung	20.000 €	20.000 €	3	noch offen
GS Kierdorf	2016/2017	Brandschutzmaßnahmen	168.000 €	180.000 €	2	im Bau
GS Lechenich-Süd	2015	Erneuerung Blitzschutz	30.000 €	30.000 €	3	noch offen
	2015	Dachsanierung Pausengänge	49.000 €	50.000 €	2	im Bau
	2017	Erneuerung Spielgerät	10.000 €	10.000 €	3	noch offen
HS Lechenich	2017	Erneuerung Fenster Musik- und Textilraum	118.000 €	200.000 €	2	im Bau
	2017	Sanierung Kanal im EG	40.000 €	40.000 €	3	noch offen
	2016 / 2017	Türanlage Verwaltungstrakt	10.000 €	10.000 €	2	im Bau
	2016	Erneuerung Heizungsverteilung	42.000 €	62.500 €	2	im Bau
	2015	Brandschutzmaßnahmen	71.000 €	80.000 €	2	Brandschutzkonzept erstellt, im Bau
HS Liblar	2015/2016	Grundsanierung Neubau	326.000 €	4.450.000 €	2	fertig, Schlussrechnungen fehlen
	2017	Grundsanierung Altbau	900.000 €	1.000.000 €	2	im Bau
RS Lechenich	2016	Umbaumaßnahmen für Inklusion	26.800 €	50.000 €	2	im Bau
RS Liblar	2017	Erneuerung Decken Pavillons (Akustik, Beleuchtung)	0 €	50.000 €	1	fertig
	2017	Barrierefreie Erschließung Fahrschulerraum	25.000 €	25.000 €	3	noch offen
Gymn. Liblar	2016	Rückbau Mensa	20.000 €	20.000 €	3	noch offen
	2016	Sanierung Dach Verwaltungstrakt	33.000 €	315.000 €	2	im Bau
Gymn. Lechenich	2017	Sanierung - Wettbewerbsverfahren	345.000 €	275.000 €	2	Wettbewerb abgeschlossen, Planungsauftrag erteilt
	2017	Sanierung - Planungskosten		276.000 €		
Dreifachhalle Liblar	2017	Alarmierungs- und Brandmeldeanlage	160.000 €	160.000 €	2	Planungsauftrag erteilt
	2017	Brandschutzmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	3	noch offen
Volkshochschule	2017	Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung	0 €	455.100 €		Umsetzung in 2019

Wohnungen						
Antonsgasse 3	2015	Grundsanierung	95.000 €	215.000 €	2	im Bau
ehem. Schule Niederberg	2016 / 2017	Abbruch Nebengebäude, Verlängerung Stützmauer	23.800 €	25.000 €	2	Entrümpelung durchgeführt
Übergangsheime						
- Radmacherstr. 50	2015	Ersatz Brandschaden	93.000 €	93.000 €	2	Auftrag erteilt, Aufgrund Ausschreibung Budget um 23.000,- € angehoben
	2017	Umbau Wohnung in Betreuungshaus	42.000 €	50.000 €	2	im Bau
- Dirmerzheim, Landstr. 64	2016 / 2017	Neubau Landstraße	1.042.000 €	1.395.500 €	2	im Bau
Tafel, Carl-Schurz-Str. 112	2017	Überdachung Terrasse	15.500 €	15.500 €	2	im Bau
Wohnungsbau	2017	Mietwohnungsbau Franz-Lehnen-Str. (Köttinger Str.)	44.500 €	44.500 €	2	Ansatz für 2017 reduziert, Planungsauftrag erteilt
Jugendzentrum Köttingen	2017	Umbau Kino in Medienraum	7.500 €	15.000 €	2	im Bau
	2017	Brandschutzmaßnahmen	35.000 €	35.000 €	2	im Bau
Kiga Blessem	2017	Sanierung Personal-WC	8.200 €	25.000 €	2	im Bau
Kiga Bliesheim	2017	Sanierung Bodenbelag Altbau	0 €	10.000 €	1	fertig
Kiga Dirmerzheim	2017	Energetische Sanierung Fassade u Dach	370.000 €	375.000 €	2	im Bau
	2017	Erweiterung u Umbau	1.160.000 €	1.160.000 €	2	im Bau
Kiga Friesheim	2016 / 2017	Erweiterung um zwei Gruppen und Familienzentrum	610.000 €	660.000 €	2	Umzug in Förderschule vorraussichtl. Januar 2018
Kiga Köttingen	2017	Energetische Sanierung Fassade u Dach	200.000 €	200.000 €	2	Planungsauftrag erteilt, Baubeginn 4. Quartal 2017
Kiga Lechenich-Süd	2017	Erweiterung um eine Gruppe	370.000 €	370.000 €	2	Containerbauweise, Auftrag erteilt, Fertigstellung 11/2017
Outdoortreff Liblar	2017	Errichtung	49.000 €	52.000 €	2	im Bau

8.520.450 €	15.516.600 €
-------------	--------------

Ansatz Wirtschaftspläne	15.516.600 €
Maßnahme "fertig":	97.500 €
Maßnahme "im Bau":	
- bereits abgerechnet	6.898.650 €
- noch nicht abgerechnet	8.075.950 €
Maßnahme "noch offen":	444.500 €
Noch zu finanzieren	8.520.450 €