

Bericht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen 2016 einschl. Ermächtigungsreste aus 2015

lfd. Nr.:	Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz lfd. Jahr	HH-Rest	Ansatz Gesamt	Fertigstellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag vergeben	bereits durchgeführt	Sachstand	Bemerkung
1	111.007.01	Anschaff. Inventar Verwaltung	28.000,00	19.856,24	47.856,24							jährliches Budget
2	111.009.05	Sanierung der Toiletten Rathaus	25.000,00	40.000,00	65.000,00	2016/2017			x			Ausführung Herbst 2016
3	111.009.07	Sanierung Rathaus - Neue Büroräume Flure 1+ 2 OG.	70.000,00		70.000,00	2016			x			Fertigstellung 08/2016
4	111.013.01	Grunderwerb unbeb. Grdst	750.000,00		750.000,00					teilweise		Grundstücke Gewerbegebiet zum Teil erworben.
5	111.013.02	Erwerb bebauter Grundstücke	500.000,00		500.000,00					teilweise	x	Gekauft: Bahnhofstr. 19, Kaller Str. 1 in Verhandlung: Kindergarten Sötenich, Bahnhofstr. 42
6	111.013.05	Grundstückserl. unbeb. Grdst.	-15.000,00		-15.000,00							vorsorglicher Ansatz
7	111.013.06	Grundstückserl. bebaute Grdst.	-10.000,00		-10.000,00							vorsorglicher Ansatz
8	111.013.08	Sanierung Bahnhof Urft	10.000,00		10.000,00		x					Abhängig von externen Investoren als Nutzer/Betreiber
9	111.013.09	Leerrohre DSL-Ausbau Gde. Kall	27.000,00		27.000,00	diverse				x		Mitverlegung bei Bedarf aller Baumaßnahmen
10	111.013.10	Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt	25.000,00		25.000,00		x					Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen
11	111.013.10	Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt (Zuschuss)	-16.250,00		-16.250,00		x					Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen
12	111.013.12	Notstromspeisungen Gemeindeobjekte		30.000,00	30.000,00	2016		x				Aufträge werden zeitnah vergeben
13	111.013.13	Neubau Unterbringung Flüchtlinge	300.000,00		300.000,00							Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen
14	111.013.14	San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus" Auszahlungen	160.000,00		160.000,00	2018/2019	x					Antrag ist gestellt, Planung 2016, Umsetzung 2017/18
15	111.013.14	Zuschuss San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sitsig "Arnica-Haus"	-75.000,00		-75.000,00	2018/2019	x					Antrag ist gestellt, Planung 2016, Umsetzung 2017/18
16	111.019.01	Anschaffung Fahrzeuge Maschinen und Geräte Bauhof	75.550,00	56.000,00	131.550,00				x	x		Anschaffung tw. erfolgt, tw. noch in Bearbeitung
17	111.019.01	Einnahmen Verkauf Fahrzeuge Maschinen und Geräte Bauhof	-500,00		-500,00					x		laufendes Budget bisher Verkauf: Fiat Ducato, Bauwagen, Tandem Anhänger
18	122.001.01	Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	2.000,00		2.000,00							jährliches Budget
19	126.000.01	Anschaffung Ausrüstung	37.000,00	16.892,53	53.892,53							jährliches Budget
20	126.000.02	Feuerschutzpauschale	-42.000,00		-42.000,00							jährliche Landeszuweisung
21	126.000.05	Digitalfunkgeräte Feuerwehr		43.256,53	43.256,53	2018		x		teilweise		Die Geräte (digitale Alarmierung) sollen im Kreis Euskirchen einheitlich beschafft werden, um die Kosten zu senken. Die Anschaffung ist daher abhängig von der kreisweiten Planung.
22	126.000.09	Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall	12.000,00		12.000,00	2017		x		teilweise		Die Warnung soll kreisweit einheitlich erfolgen. Die vorhandenen Sirenen werden vorerst überprüft und anschließend wird sich für ein Warnsystem entschieden.
23	126.000.11	Anschaffung TLF Löschzug Sistig (Finanzplan 2017 = 230.000€)				2018		x				Der Betrag zur Anschaffung des Tanklöschfahrzeugs wird bis 2018 aus dem jährlichen Anschaffungsbudget der Feuerwehr angespart.
24	211.001.01	Anschaffung Schulausstattung Grundschule Kall	7.000,00	2.840,14	9.840,14							jährliches Budget
25	211.001.02	Anschaffung Inventar Hausmeister Grundschule Kall	1.500,00		1.500,00							jährliches Budget
26	211.001.04	Sanierung Grundschule Kall		147.489,64	147.489,64			x	x	x		dringende Maßnahmen sind umgesetzt bzw. beauftragt, andere zurückgestellt. Abhängig von der weiteren Nutzung der auslaufenden Hauptschule.
27	211.001.05	Räumliche Erweiterung Grundschule Kall	30.000,00		30.000,00		x					Konkretes Konzept muss noch erarbeitet werden. Abhängig von der weiteren Nutzung der auslaufenden Hauptschule.
28	211.002.01	Anschaffung Schulausstattung Grundschule Sistig	4.500,00	4.804,59	9.304,59							jährliches Budget
29	211.002.02	Anschaffung Inventar Hausmeister Grundschule Sistig	1.000,00		1.000,00							jährliches Budget
30	211.002.05	Errichtung Photovoltaikanl. Turnhalle GS Sistig	35.000,00		35.000,00				x			Montage in 08 oder 09/2016
31	211.002.06	Komplettsanierung Gymnastikhalle Sistig	435.000,00	175.000,00	610.000,00	2016			x	x		Arbeiten laufen, Fertigstellung für September 2016 geplant
32	211.002.06	Zuschuss Kommunalinvest Sanierung Gymnastikhalle Sistig	-202.000,00		-202.000,00	2016						Mittel werden nach Fertigstellung der Maßnahme abgerufen.
33	212.000.01	Anschaffung Schulausstattung Hauptschule Kall	5.000,00		5.000,00							jährliches Budget
34	212.000.02	Anschaffung Inventar Hausmeister Hauptschule Kall	1.000,00		1.000,00							jährliches Budget
35	272.000.01	Anschaffungen Bücherei	1.000,00		1.000,00							jährliches Budget
36	313.000.02	Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte	250.000,00		250.000,00							jährliches Budget (Einrichtungsgegenstände: Möbel, technische Geräte usw.) Ansatz wird in 2017 deutlich gesenkt.
37	365.001.01	Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	2.050,00	1.850,63	3.900,63							jährliches Budget
38	365.003.01	Anschaffung Inventar Kiga Scheven	1.300,00	2.197,96	3.497,96							jährliches Budget
39	365.004.01	Anschaffung Inventar Kiga Krekel	1.300,00	2.790,00	4.090,00							jährliches Budget
40	365.005.01	Anschaffung Inventar Kiga Sistig	2.050,00	1.101,00	3.151,00							jährliches Budget
41	365.005.04	Sanierung Kindergarten Sistig	180.000,00		180.000,00	2018	x	x				Förderantrag ist gestellt, Bewilligung liegt noch nicht vor - Planung in 2016/17, Umbau 2017/18
42	365.006.01	Anschaffung Inventar Kiga Golbach	1.300,00	1.630,51	2.930,51							jährliches Budget
43	365.007.01	Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	1.300,00	3.752,03	5.052,03							jährliches Budget
44	365.008.01	Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	1.300,00	2.932,09	4.232,09							jährliches Budget

lfd. Nr.:	Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz lfd. Jahr	HH-Rest	Ansatz Gesamt	Fertigstellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag vergeben	bereits durchgeführt	Sachstand	Bemerkung
45	365.009.01	Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	2.800,00	550,66	3.350,66							jährliches Budget
46	365.009.05	Sanierung Kindergarten Hüttenstr.	65.000,00	50.000,00	115.000,00	2016/2017		x				Planungen laufen, Umsetzung möglichst noch 2016
47	365.010.01	Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	50.000,00		50.000,00		x					Vorsorglicher Ansatz
48	366.001.01	Anschaffung Kinderspielgeräte Spielplätze	5.000,00		5.000,00			x	x			laufendes Budget
49	366.001.02	Errichtung Spielplatz Rinnen	20.000,00		20.000,00		x					Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen
50	366.001.03	Errichtung Spielplatz Sistig	20.000,00		20.000,00		x					Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen
51	366.002.01	Aussenanlagen Schülercafe	5.000,00		5.000,00		x					Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine konkreten Planungen
52	424.001.01	Umbau Bolzplatz Sötenich in Rasen	25.000,00		25.000,00		x					z.Zt. Prüfung von Ausführungsvarianten
53	424.001.03	Inventar Sportstätten	3.000,00		3.000,00					x		jährliches Budget
54	424.003.01	Anschaffung Inventar Hallenbad	11.500,00		11.500,00							
55	511.002.01	Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Kall III	50.000,00	21.000,00	71.000,00						x	Zurzeit in der Abwicklung
56	521.000.01	Zentralortsentwicklungskonzept	35.000,00	35.000,00	70.000,00				x			Auftrag an Büro Raumplan/RWTH vergeben, Erarbeitung IHEK läuft
57	531.000.02	Nahwärmenetz	5.000,00		5.000,00							Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen
58	538.001.01	Anschaffung Inventar Abwasserbeseitigung	25.200,00		25.200,00							laufendes Budget
59	538.001.04	Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen 1. BA		1.492.553,56	1.492.553,56	2016			x	x		Maßnahme abgeschlossen
60	538.001.04	Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen (Zuschuss)				2016					x	Mittel werden bis Ende 2016 abgerufen.
61	538.001.07	Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig		215.000,00	215.000,00		x	x				Maßnahme zurückgestellt, Planung liegt vor
62	538.001.09	Kanalisation Wallenthaler Höhe	100.000,00		100.000,00		x					Maßnahme zurückgestellt
63	538.001.10	San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	3.900,00	16.100,00	20.000,00		x					Maßnahme zurückgestellt
64	538.001.11	San.Einl.Regenklär. Uferstr.	93.500,00		93.500,00		x					Maßnahme zurückgestellt
65	538.001.12	San.Einl.Regenklär.Bahnhofstr.	165.000,00		165.000,00		x					Maßnahme zurückgestellt
66	538.001.13	San.Einl.Regenklär.Am Hallenb	220.000,00		220.000,00		x					Maßnahme zurückgestellt
67	538.001.16	San.\Ern. Kanalisation Auelstraße	75.000,00		75.000,00		x					Maßnahme zurückgestellt
68	538.001.17	San. Kanal Ortslage Keldenich	239.000,00		239.000,00			x				TV-Befahrung durchgeführt, Auswertung läuft
69	538.001.19	Kanal Pfarrer-Reinartz-Str.		6.675,46	6.675,46					x		Maßnahme abgeschlossen, Mittel gehen unter
70	538.001.20	Sanierung Kanal Kölner Str. Kall		275.073,03	275.073,03					x		Maßnahme 07-2016 abgeschlossen, Abrechnung vorauss. 2016
71	538.001.22	Schmutzwasserkanal Rinnen 2. BA		3.705.600,61	3.705.600,61	2017		x	x			Maßnahme läuft zur Zeit
72	538.001.24	Abwasserpumperwerk Dionysiusstr. (Pumpen)		42.000,00	42.000,00		x					
73	538.001.26	San. Kanalisation Ortslage Sötenich		383.832,95	383.832,95				x	x		Maßnahme tw. ausgeführt (In der Höll, Auf dem Kickberg, tw. In den Stöcken) Fertigstellung vorauss. Ende 2016
74	538.001.27	Kanalbau Aachener Straße	50.000,00		50.000,00			x				
75	538.001.28	Kanalbau Straßenanbindung "Am Hallenbad"	20.000,00		20.000,00			x				
76	538.001.29	Kanalbau Hindenburgstraße	20.000,00		20.000,00			x				
77	538.001.30	Kanalsanierungen versch. Ortslagen	250.000,00	183.610,56	433.610,56			x	x			
78	538.001.31	Kanalisation Stürzerhof Kall	75.000,00		75.000,00					x		
79	538.001.32	Regenrückhaltebecken Keldenich / Drosselbauwerk	64.000,00		64.000,00	2017		x				Vorerst wird das RRB von der Gemeinde übernommen. Abwicklung Baumaßnahme 2017
80	541.001.01	Anschaffung Inventar	5.000,00		5.000,00							jährliches Budget
81	541.001.04	Nebenanlagen Rinnen L 203		137.957,89	137.957,89					x		Maßnahme abgeschlossen
82	541.001.04	Nebenanlagen Rinnen L 203 (Zuschuss)								x		Zuschuss wird bis Ende 2016 abgerufen
83	541.001.16	Ausbau Nebenanl. Kölner Str.		470.378,91	470.378,91					x		
84	541.001.17	Ausbau Nebenanl. Aachener Str.	60.000,00		60.000,00			x				
85	541.001.19	Dorfplatzgestaltung in Wahlen		25.339,10	25.339,10			x				In Planung / Antrag CDU
86	541.001.23	Ablösung für Stellplätze	-8.500,00		-8.500,00					x		Wurden in 2016 bereits abgelöst.
87	541.001.25	Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall		349.250,80	349.250,80			x				
88	541.001.27	Dorf. Sistig, Bereich alte Schule		25.000,00	25.000,00		x					vorsorglicher Ansatz
89	541.001.28	Dorf. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße		30.000,00	30.000,00					x		
90	541.001.28	Dorf. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße (Zuschuss)	-150.000,00		-150.000,00					x		Mittel wurden bereits abgerufen.
91	541.001.29	Dorf. Sistig, Blankenheimer Str.	25.000,00		25.000,00		x					vorsorglicher Ansatz
92	541.001.34	Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA	830.000,00		830.000,00		x					vorsorglicher Ansatz
93	541.001.34	Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA (Zuschuss)	-678.690,00		-678.690,00		x					vorsorglicher Ansatz
94	541.001.38	Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße"		135.000,00	135.000,00					x		
95	541.001.38	Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße"	-325.000,00		-325.000,00					x		
96	541.001.40	Bordsteinsanierung Ortslage Sistig		10.000,00	10.000,00					x		Maßnahme durchgeführt und abgerechnet
97	541.001.41	Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken"		430.621,85	430.621,85	2016/2017			x			Fertigstellung vorauss. Ende 2016
98	541.001.41	Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken" (Beiträge)				2018						Abrechnung nach Fertigstellung der Maßnahme
99	541.001.42	Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll"		158.502,36	158.502,36	2016			x	x		Maßnahme abgeschlossen / Bis auf die Anbindung "In den Stöcken"
100	541.001.42	Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll" (Beiträge)				2017						Abrechnung nach Fertigstellung der Maßnahme
101	541.001.43	Straßenausbau "Im Acker" Rinnen		330.000,00	330.000,00	2017			x			Maßnahme wird mit der Kanalbaumaßnahme abgeschlossen
102	541.001.44	Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen	85.000,00	291.927,81	376.927,81	2017			x			Maßnahme wird mit der Kanalbaumaßnahme abgeschlossen
103	541.001.45	Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen	80.000,00	374.022,88	454.022,88	2017			x			Maßnahme wird mit der Kanalbaumaßnahme abgeschlossen
104	541.001.46	Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	70.000,00	94.190,14	164.190,14	2017			x			Maßnahme wird mit der Kanalbaumaßnahme abgeschlossen

lfd. Nr.:	Rubrikenr.	Beschreibung	Ansatz lfd. Jahr	HH-Rest	Ansatz Gesamt	Fertigstellung lt. grober Zeitplanung	noch nicht begonnen	in Planung	Auftrag vergeben	bereits durchgeführt	Sachstand	Bemerkung
105	541.001.47	Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	40.000,00		40.000,00		x					PE Becker ermittelt Kosten
106	541.001.50	Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	15.000,00		15.000,00		x					PE Becker ermittelt Kosten
107	541.001.51	Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich		105.746,22	105.746,22				x			
108	541.001.53	Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich		224.860,05	224.860,05					x		Maßnahme abgeschlossen
109	541.001.54	Brückensanierung Anstois, Mühlenweg	30.000,00		30.000,00			x				Auftrag Ing.leistungen vergeben
110	541.001.55	Neubau Brücke am Kreisel Hindenburgstr. REWE		30.000,00	30.000,00			x				
111	541.001.56	Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr.		28.354,42	28.354,42			x				
112	541.001.57	Umbau/ Neubau Kreisverkehrsplatz Hindenburgstr REW		27.257,36	27.257,36			x				
113	541.001.58	Ausbau Gehwege in der OD Krekel	15.000,00		15.000,00				x			z.Zt. in Ausführung
114	541.001.59	Ausbau Stürzerhof Kall	212.000,00		212.000,00					x		Maßnahme abgeschlossen 07/2016
115	541.001.60	Ausbau In der Laach Kall	85.000,00		85.000,00					x		Maßnahme abgeschlossen 07/2016
116	541.001.61	Herstellung Querungshilfe Kreisverkehr Krekel	10.000,00		10.000,00				x			z.Zt. in Ausführung (Straßen NRW)
117	541.001.62	Rad- Fußweg zwischen Gewerbegebiet 1 und 2	40.000,00		40.000,00		x					Notwendigkeit der Maßnahme noch abzustimmen
118	541.002.01	Erweit.u.Verb. Straßenbeleuchtung	16.000,00		16.000,00							Bedarfsposition
119	541.002.01	Erweit.u.Verb. Straßenbeleucht. (Beiträge)	-5.000,00		-5.000,00							Bedarfsposition
120	541.003.01	Erschließung Quirinusborn (Vorausleistungen)	-190.000,00		-190.000,00						x	Der Zeitpunkt der Abrechnung wird noch festgelegt wg. Endausbau
121	545.000.02	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen für Winterdienst	13.000,00		13.000,00			x				jährliches Budget Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt. Angebote liegen tw. vor.
122	547.000.01	Ausstattung ÖPNV-Haltestellen		15.000,00	15.000,00		x					Bedarfsposition, für 2016 keine Anschaffungen vorgesehen.
123	547.000.01	Ausstattung ÖPNV-Haltestellen (Zuschuss)										Bedarfsposition, wird im Falle von Ausgaben beantragt.
124	547.000.02	Umbau Bahnsteig BH Kall		262.953,24	262.953,24			x				Maßnahme ist in Planung
125	547.000.02	Umbau Bahnsteig BH Kall (Zuschuss)										Mittelabruf nach Durchführung der Maßnahme
126	551.000.02	Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege	60.000,00		60.000,00		x				x	Kreis Euskirchen wartet noch auf Förderzusage des Landes
127	551.000.02	Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege (Zuschuss)	-36.000,00		-36.000,00		x				x	Kreis Euskirchen wartet noch auf Förderzusage des Landes
128	551.000.03	Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	5.000,00		5.000,00					x		Im Bereich Eifelsteig wurden 2 Holzstege errichtet.
129	551.000.03	Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen (Zuschuss)	-3.500,00		-3.500,00						x	Förderung wird zurzeit vom Naturpark Nordeifel abgewickelt
130	552.000.02	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	70.000,00		70.000,00			x				Die Umsetzung befindet sich zur Zeit in Planung
131	552.000.02	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Zuschuss)	-56.000,00		-56.000,00							Zuschüsse werden nach Abschluss der Maßnahme abgerufen.
132	552.000.03	Hochwasserschutz Scheven Gewässer	115.000,00	55.000,00	170.000,00	2017		x				Die Maßnahme ist in Planung und soll 2017 umgesetzt werden.
133	552.000.06	Hochwasserschutz Scheven HBR 1 Süd	850.000,00		850.000,00	2017		x				Die Maßnahme ist in Planung und soll 2017 umgesetzt werden.
134	553.001.01	Anschaffung Inventar (Handwagen)	2.000,00		2.000,00					x	x	Restmittel sind noch vorhanden für evtl. Befestigungsmaterial der Stationen
135	553.001.04	Erweit. Friedhof Kall-Heistert	2.200,00		2.200,00						x	Weg wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte hergestellt.
136	553.001.05	Herricht.Wege FH Kall-Heistert	2.000,00		2.000,00						x	Weg wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte hergestellt.
137	553.001.10	Splittwege Urnengrabfelder	1.000,00		1.000,00						x	Weg wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte hergestellt.
138	553.001.11	Splittwege Friehof Scheven	2.000,00		2.000,00						x	Weg wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte hergestellt.
139	553.001.15	Errichtung Stabgitterzaun FH Krekel	3.000,00		3.000,00					x		Zaun fertiggestellt
140	553.001.17	Neue Wasserstelle FH Golbach	2.500,00		2.500,00						x	Maßnahme soll zunächst nicht umgesetzt werden.
141	553.001.18	Sanierung Treppenanlage FH Kall-Heistert	4.000,00		4.000,00			x			x	Maßnahme wird voraussichtlich in diesem Jahr durchgeführt.
142	555.001.01	Herst. Wirtschaftsweg "Auf dem Fels"		37.121,94	37.121,94					x		
143	571.000.03	Erschl.Gewerbegebiet an L 206	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00			x				siehe Bauleitplanung
144	571.000.04	Grundstückserl.Gewerbegebiet	-65.000,00		-65.000,00						x	Bislang keine Grundstücke im GE II veräußert.
145	571.000.05	Grundstückserlöse Neues Gewerbe. (ab Finanzplan 2017)									x	abhängig von der Erschließung des Gewerbegebietes
146	575.000.02	Anschaffung Inventar Infopunkt	650		650							jährliches Budget