

# Rheinschule

Kosten: Bericht in der Ausschusssitzung am 30.09.2010

## Kostenentwicklung



Berichtszeitpunkt		Differenz zum genehmigten Budget
Besprechung	Zeitpunkt	(XXX = Budgetunterschreitung = Reserve XXXX = Budgetüberschreitung)
20. Projektbesprechung	17.02.2009	0 €
21. Projektbesprechung	10.03.2009	-4.379 €
22. Projektbesprechung	31.03.2009	620 €
23. Projektbesprechung	21.04.2009	20.667 €
24. Projektbesprechung	12.05.2009	-21.052 €
25. Projektbesprechung	09.06.2009	134.113 €
26. Projektbesprechung	30.06.2009	88.640 €
27. Projektbesprechung	22.07.2009	1.600 €
28. Projektbesprechung	19.08.2009	20.600 €
29. Projektbesprechung	08.09.2009	20.000 €
30. Projektbesprechung	29.09.2009	67.000 €
31. Projektbesprechung	27.10.2009	3.000 €
32. Projektbesprechung	10.11.2009	40.000 €
33. Projektbesprechung	08.12.2009	92.610 €
34. Projektbesprechung	17.12.2009	98.000 €
35. Projektbesprechung	05.01.2010	98.000 €
36. Projektbesprechung	26.01.2010	159.000 €
37. Projektbesprechung	09.02.2010	44.000 €
38. Projektbesprechung	02.03.2010	53.000 €
39. Projektbesprechung	23.03.2010	162.757 €
40. Projektbesprechung	13.04.2010	115.645 €
Ausschusssitzung	20.04.2010	66.898 €
41. Projektbesprechung	04.05.2010	27.798 €
42. Projektbesprechung	25.05.2010	4.992 €
Ausschusssitzung / 43. Pb.	29.06.2010	553 €
44. Projektbesprechung	06.07.2010	4.038 €
45. Projektbesprechung	22.07.2010	847 €
46. Projektbesprechung	10.08.2010	1.303 €
47. Projektbesprechung	24.08.2010	187 €
Erstellung Vorlage	06.09.2010	2.098 €
<b>Durchschnittswert</b>		<b>43.418 €</b>