65/Tietz-Graf
22.04.2014

"Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen im schulischen Bereich“
Stand 22.04.2014

Fortführung der Berichterstattung Stand April 2014.

Alle Grundschulen

- Umstellung auf intelligente Transponder

Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen.

Rheinschule

- Errichtung der Zaunanlage

Der Auftrag ist im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung erteilt. Die Baumaßnahme soll Ende Mai abgeschlossen sein.

- Verschattung Aula

Mit der Schulleitung wird erneut das Gespräch bezüglich der Anforderungen an die Verschattung gesucht. Die vorangegangenen Aktivitäten haben zu keiner praktikablen Lösung geführt.

- Rückbau der wassergebundenen Decke

Die Maßnahme wird Anfang Mai ausgeschrieben und soll Anfang Juni umgesetzt werden.

- Garage zur Lagerung

Die Mittel GESPERRT.

Schillerschule

- Instandsetzung der drei Außentreppen

Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Hauptschule

- Flucht- und Rettungswegbeschilderung

Die Brandschutzpläne wurden vor längerer Zeit angebracht. Die Brandschutzmaßnahme Hauptschule ist nicht begonnen. Hier ist vorab die elektrische Gesamterneuerung abzuklären und durchzuführen. Die Mittel hierfür stehen im HH 2014 zur Verfügung.

Gymnasium

- Einbau Rückstausicherung

Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Restarbeiten sind noch auszuführen.

- Erneuerung der elektroakustischen Alarmierung

Das Vergabeverfahren ist eingeleitet. Der Auftrag ist erteilt. Mit der Maßnahme wird in den Sommerferien begonnen.

Zentraleinheit

- Sanierung der Flure im ersten Obergeschoss

Die Planung ist abgeschlossen und mit den Schulen abschließend besprochen. Die Leistungsverzeichnisse sind in Bearbeitung. Die Ausschreibung der Gewerke ist veranlasst.

- Änderung Außengelände

Es ist beabsichtigt die Änderungen des Außengeländes mit den Geländearbeiten an der Fünffachturnhalle zu beplanen und umzusetzen.

- Mängelbeseitigung der TÜV-Gutachten

Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

- Rinnen- und Fallrohrreparatur

Die Maßnahme ist erledigt.

Fröbelschule

- Ansatz Umbau

Diese Maßnahme wurde zurückgestellt. Das Mietverhältnis mit dem Kreis ist beendet.

Eine weitere Maßnahme ist in der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen:

Brigidaschule

- Eingangsüberdachung

Die Stahlkonstruktion ist erstellt und zur Beschichtung in der Fachfirma. Das Dach soll in den Osterferien 2014 erstellt werden.

Weitere Maßnahmen sind in der Instandhaltungsrückstellung:

Albert-Schweitzer- und Schillerschule

- Sammelmaßnahmen

Die Sanitärarbeiten sind fertiggestellt, jedoch fehlt noch die Abwassererneuerung. Hier gab es Gespräche mit dem Planer.

Das Konzept der Regenentwässerung soll in Verbindung mit der Sanierung der Turnhalle Keldenich alt erarbeitet werden, die wegen der Schließung der Halle 1-3 der Fünffachsporthalle zurückgestellt ist.

Goetheschule

- Umbau Kelleraußentreppe

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Sanierung Auladach

Das Auladach ist saniert, in den Osterferien wird die Sanierung des Eingangsvordachs fertiggestellt.

Johannes-Gutenberg-Schule

- Erneuerung Elektrounterverteilung

Die Maßnahme ist bis auf kleinere Beiarbeiten abgeschlossen. Die hier noch zur Verfügung stehenden Mittel sollten in der Aula (Erneuerung der Beleuchtung) verwendet werden. Dies wurde jedoch zurück gestellt, da die Nutzung der Aula (Veranstaltungsraum, etc.) noch geklärt werden muss.

Erneuerung Unterverteilung erledigt.

- Lessingschule

- Brandschutzmaßnahmen

Die Maßnahme wurde größtenteils umgesetzt. Die Außentreppe ist noch nicht vollständig fertiggestellt.

Rheinschule

- Sonnenschutz Oberlichter

Die kontaktierten Firmen sehen Probleme in der Anbringung des Sonnenschutzes. Hier muss noch eine Lösung erarbeitet werden.

- Mängelbeseitigung GLT

Die Fachfirma hat am 27.03.2014 Fehlfunktionen behoben. Der Wartungsvertrag ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Der Bereich wird die Mängelbeseitigung aktiv vorantreiben.

Hauptschule

- Brandschutzmaßnahmen

Mit der Maßnahme wurde begonnen und diese wieder zurück gestellt. Zuvor sind umfangreiche elektrische Arbeiten (aufgrund der ehemals vielen Nachtspeicheröfen sind noch sehr viele Elektroleitungen im Gebäude vorhanden, die nicht mehr benötigt werden. Jedoch sind auch die gem. den einschlägigen Brandschutzvorschriften abzuschotten oder zu entfernen) notwendig, diese wurden für 2014 angemeldet.

Zusätzlich gibt es noch Maßnahmen aus 2012 die nach 2013 übertragen wurden:

Gymnasium

- Erneuerung der Eingangstüranlage

Die Baumaßnahme ist erledigt.

Weiterhin laufen folgende Maßnahmen bzw. Planungen in den Schulen:

- Goetheschule

- Wasserschaden OGS

Die OGS ist voll nutzbar.

Trockenlegung der Räume ist erfolgt. Bauteilmängel Anschluss Wand und Bodenplatte wurden gutachterlich festgestellt. Fa. Ochs und der Architekt Wintgen werden in Regress genommen. Gutachten ist in Arbeit.

- Lessing-/Gutenbergschule

- Nutzungsänderung des Objektes

Die VHS soll im Dezember2014/Januar2015 in Teile der ehemaligen Lessingschule einziehen. Die Vorbereitungen, wie verschiedene Umbauten, Erstellung eines Aufzugs, Errichtung eines Eingang und Umbau der Kellerräume, sind im Gang.

- OGS Gutenbergschule

- Erweiterung der Mensa der OGS

Durch dem Umzug der VHS in die Räume der ehemaligen Lessingschule muss die Küche im Erdgeschoss geräumt werden und die Mittagsverköstigung von 45 Kindern zusätzlich in die Mensa unter der Doppelturnhalle verlegt werden. Die Mensa wird so erweitert, dass max. 70 Kinder gleichzeitig speisen können.

Ende