P3 Bedburg
High Level Programme

Nr.	Name	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	**High Level Development Programme**	**593 Tage**	**Mo 25.04.16**	**Mi 01.08.18**
2				
3	**Pre-Construction - formal / legal process**	**53 Tage**	**Mi 04.05.16**	**Fr 15.07.16**
4	Hand in VEP	1 Tag	Mi 04.05.16	Mi 04.05.16
5	Bedburg preparation for Authorities Meeting (send out documents)	10 Tage	Di 10.05.16	Mo 23.05.16
6	Bedburg Authorities Meeting	0 Tage	Di 24.05.16	Di 24.05.16
7	Open item for Veto	23 Tage	Mi 15.06.16	Fr 15.07.16
8	Closure of open discussion process	0 Tage	Fr 15.07.16	Fr 15.07.16
9				
10	**Building Application process**	**26 Tage**	**Fr 10.06.16**	**Fr 15.07.16**
11	Hand in Building Application	1 Tag	Fr 10.06.16	Fr 10.06.16
12	Bedburg authorities BA process	25 Tage	Mo 13.06.16	Fr 15.07.16
13	Building Permit	0 Tage	Fr 15.07.16	Fr 15.07.16
14				
15	**Tendering**	**60 Tage**	**Mo 25.04.16**	**Fr 15.07.16**
16	Preparation of Tendering documents	3,6 Wochen	Mo 25.04.16	Mi 18.05.16
17	Send out tender documents to potential GC - pack 1	0,2 Wochen	Mi 18.05.16	Mi 18.05.16
18	GC calculation / Question feedback	6 Tage	Do 19.05.16	Do 26.05.16
19	Send out tender documents - pack 2 (building application documents)	1 Tag?	Di 24.05.16	Di 24.05.16
20	Receive GC offers	1 Tag?	Mo 30.05.16	Mo 30.05.16
21	Proposal validation and recommendation	5 Tage	Di 31.05.16	Mo 06.06.16
22	Negotiation with potential GC - 1st interview	0,2 Wochen	Di 07.06.16	Di 07.06.16
23	GC revise offers	5 Tage?	Mo 06.06.16	Fr 10.06.16
24	Final Negotiations - 2nd interview	4 Tage?	Mo 13.06.16	Do 16.06.16
25	Appointment of GC	1 Tag	Fr 17.06.16	Fr 17.06.16
26	GC Preparation phase	4 Wochen	Fr 17.06.16	Do 14.07.16
27	Clear construction site	10 Tage	Fr 01.07.16	Do 14.07.16
28				
29	**Construction (Phase 1)**	**141 Tage**	**Mo 18.07.16**	**Mo 30.01.17**
30	Start of construction	1 Tag	Mo 18.07.16	Mo 18.07.16
31	Construction phase	24,2 Wochen	Mo 18.07.16	Mo 02.01.17
32	Early Access Racking	1 Tag	Mo 05.12.16	Mo 05.12.16
33	Hand over phase 1	1 Tag	Mo 02.01.17	Mo 02.01.17
34	Mobilization / Moving Phase Tenant	4 Wochen	Mo 02.01.17	Fr 27.01.17
35	Go Live	1 Tag	Mo 30.01.17	Mo 30.01.17
36	**Construction (Phase 2)**	**173 Tage**	**Mi 01.02.17**	**Fr 29.09.17**
37	Clear Site	19 Tage	Mi 01.02.17	Mo 27.02.17
38	Construction phase	26,6 Wochen	Di 28.02.17	Do 31.08.17
39	Early Access Racking	1 Tag	Do 15.06.17	Do 15.06.17
40	Hand over phase 2	1 Tag	Fr 01.09.17	Fr 01.09.17
41	Mobilization / Moving phase Tenant	4 Wochen	Mo 04.09.17	Fr 29.09.17
42	Go Live	1 Tag	Fr 29.09.17	Fr 29.09.17
43	**Construction (Phase 3)**	**217 Tage**	**Mo 02.10.17**	**Di 31.07.18**
44	Clear Site	19 Tage	Mo 02.10.17	Do 26.10.17
45	Construction phase	35 Wochen	Mo 30.10.17	Fr 29.06.18
46	Early Access Racking	1 Tag	Mo 15.05.17	Mo 15.05.17
47	Hand over phase 2	1 Tag	Mo 02.07.18	Mo 02.07.18
48	Mobilization / Moving phase Tenant	4 Wochen	Di 03.07.18	Mo 30.07.18
49	Go Live	1 Tag	Di 31.07.18	Di 31.07.18

