Anlage zur Mitteilung für den
Bau- u. Planungsausschuss
12.03.2014

Kostenzusammenstellung Dach- und Lüftungssanierung
Dreifachsporthalle Kreuzau

Aufwendungen	HH-Ansatz	Ausschreibungs-ergebnis	Ist	Differenz Ausschreibung/Ist	Differenz HH-Ansatz/Ist
Dach	330.000,00				
Stahlbauarbeiten		137.032,07	140.570,42	3.538,35	
Dacharbeiten		67.238,99	112.056,08	44.817,09	
Unterkonstruktion für Lüftung		25.287,50	19.097,63	-6.189,87	
Architekt		24.830,62	32.125,05	7.294,43	
Statiker		17.133,62	19.779,11	2.645,49	
Brandschutz		3.510,50	3.510,50	0,00	
Summe Dach	**330.000,00**	**275.033,30**	**327.138,79**	**52.105,49**	**-2.861,21**
Lüftung	420.000,00				
Lüftungsanlage		290.239,74	302.106,63	11.866,89	
Gebäudeautomation		93.633,48	53.120,25	-40.513,23	
Gitterroststufen			910,35	910,35	
TÜV-Prüfung			700,91	700,91	
Laufstege			3.415,30	3.415,30	
Ingenieur		88.282,07	88.282,07	0,00	
Summe Lüftung	**420.000,00**	**472.155,29**	**448.535,51**	**-23.619,78**	**28.535,51**
Gerüst		5.950,00	21.222,16	15.272,16	21.222,16
Gesundheitskoordinator		913,92	1.342,32	428,40	1.342,32
Sonstige Aufträge			8.783,89	8.783,89	8.783,89
Summe Aufwendungen	**750.000,00**	**754.052,51**	**807.022,67**	**52.970,16**	**57.022,67**

Erträge	HH-Ansatz	Ist	Differenz HH-Ansatz/Ist
Schulpauschale	565.457,00	**596.792,72**	**31.335,72**
Sportpauschale	94.543,00	**90.219,00**	-4.324,00
Fördermittel	98.520,00	120.010,95	21.490,95
Summe Erträge	**758.520,00**	**807.022,67**	**48.502,67**